



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

| | |
|--|--|
| | RELATÓRIO DE STATUS - RST (01/2023) |
|--|--|

| | | |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Nome do Projeto | | Código do Projeto |
| Unificação dos fóruns de Salvador para o Complexo do TRT5 | | 2023-08 – UFSC TRT5 |
| Gerente do Projeto | | |
| Leandra Maria Leal de Sant'Anna | | |
| Usuário/Demandante | Período do Projeto | |
| Presidência | 15/04/23 a 30/04/25 | |

| Sumário do Projeto | Sim | Não | Explicação |
|--|-----|-----|---|
| Os objetivos globais mudaram? | | X | |
| Os entregáveis (produtos/artefatos) planejados foram alterados? | | X | |
| Existem questões críticas? | | X | |
| Existem pontos de atenção? | X | | Possibilidade de pequenos ajustes no subprojeto de reforma (layouts, divisórias, pontos elétricos, pontos lógicos) de alguns espaços. |
| Existem impactos externos? | | X | |
| Existem problemas de qualidade nos entregáveis? | | X | |
| A equipe enfrenta problemas para realizar as atividades propostas? | | X | |
| O prazo final de alguma atividade relevante ou do projeto como o todo foi ou será perdido? | | X | |

| | |
|---|---|
| Produtos entregues até o momento | Produtos planejados para o período |
|---|---|



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

| | |
|--|--|
| 1 - Elaborar Proposta de Projeto PP | 06/03/2023 - PP entregue |
| 2 - Submeter a PP para análise e Parecer do Escritório de Projetos do TRT5 | 07/06/2023 - PP submetido para Escritório de Projetos do TRT 5 |
| 3 - Elaborar Termo de Abertura de Projeto – TAP | 08/03/2023 - TAP elaborado |
| 4 - Aprovar Proposta de Projeto e Termo de Abertura de Projeto | 11/04/2023 - TAP e PP aprovados |
| 5 - Elaborar Plano Integrado de Projeto - PIP | 17/04/2023 - PIP elaborado e encaminhado para aprovação |
| 6 - Aprovar Plano Integrado do Projeto - PIP | 20/04/2023 - PIP aprovado |
| 7 - Início do Subprojeto de Reforma | Proad 9254/2022 |
| 7.1 - Início da Fase 1 - planejamento da reforma | 15/05/23 - Assinatura do contrato |
| 7.2 - Medição Fase 1 | 02/08/23 - Ateste de Medição - Fase 1 |
| | 04/08/23 - Comp de Pagamento e Retenções - NF 0002980 - Medição Fase 1 |
| 7.3 - Início da Fase 2 - execução dos serviços de reforma | 17/07/23 - Emitida ordem de serviço para o início da execução dos trabalhos. |
| 7.4 - 1ª medição Fase 2 | 17/08/23 - Ateste de 1ª Medição - Fase 2 |
| | 24/08/23 - Comp de Pagamento e Retenções - NF 3010 - 1ª Medição da Fase 2 |
| 7.5 - 2ª medição Fase 2 | 02/08/23 - Ateste de 2ª Medição - Fase 2 |
| | 04/08/23 - Comp de Pagamento e Retenções - NF 0002980 - 2ª Medição da Fase 2 |

Observações relevantes do projeto

Os possíveis ajustes supracitados encontram-se em estudo/análise pela equipe do Subprojeto de Reforma, acompanhados pela equipe do Projeto e pela Administração do TRT5.