

CLIENTE:	Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região	FASE 1 (2 MESES)	PLANILHA CONTRATO ORIGINAL ORDEM DE SERVIÇO: PROAD 9254/2022 (17/07/2023)
ASSUNTO:	PROCESSO N.º 9254/2022 - CONCORRÊNCIA N.º 01/23	BM 01	PERÍODO: 15/05/2023 A 14/01/2025
OBJETO:	Contratação de empresa especializada execução de reforma geral do Complexo Empresarial 2 de julho, visando a implantação de todas as unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região situadas em Salvador-BA, quais sejam, as de 1ª e 2ª instâncias, bem como as unidades administrativas, que entre si fazem o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª região e a empresa.	PERÍODO: 15/05/23 A 14/07/23	PRAZO DE EXECUÇÃO: 20 MESES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MEDIÇÃO (SINTÉTICA)														
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE				VALOR (R\$)							
			CONTRATADO	EXECUTADO NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO (R\$)		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO A MEDIR	
			QUANT.	BM 01			UNITÁRIO (CONTRATO)	TOTAL (CONTRATO)	BM01	%	(R\$)	%	(R\$)	%
	<b>FASE 1 - PLANEJAMENTO INICIAL E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA REFORMAR DO EMPRESARIAL 2 DE JULHO - TRT5</b>							50.935,42	50.935,42	100,00%	50.935,42	100,00%	-	-
1.0	<b>FASE 1 - PLANEJAMENTO INICIAL E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA</b>							50.935,42	50.935,42	100,00%	50.935,42	100,00%	-	-
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	5,00	5,00	5,00	-	251,70	1.258,50	1.258,50	100,00%	1.258,50	100,00%	-	-
1.2	Relatório e Planejamento da execução da Obra	UN	1,00	1,00	1,00	-	34.255,47	34.255,47	34.255,47	100,00%	34.255,47	100,00%	-	-
1.3	Programa de Gerenciamento de Riscos na Indústria da Construção (PGR) - NR1 E NR18	UN	1,00	1,00	1,00	-	4.098,62	4.098,62	4.098,62	100,00%	4.098,62	100,00%	-	-
1.4	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) - NR-7	UN	1,00	1,00	1,00	-	2.582,27	2.582,27	2.582,27	100,00%	2.582,27	100,00%	-	-
1.5	Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas	UN	1,00	1,00	1,00	-	8.740,56	8.740,56	8.740,56	100,00%	8.740,56	100,00%	-	-
	<b>FASE 2 - EXECUÇÃO DA REFORMAR DO EMPRESARIAL 2 DE JULHO - TRT5</b>							49.287.450,68	-	-	-	-	49.287.450,68	100,00%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							2.139.190,02	-	-	-	-	2.139.190,02	100,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							191.017,30	-	-	-	-	191.017,30	100,00%
3.0	TORRE 1							9.573.573,30	-	-	-	-	9.573.573,30	100,00%
4.0	TORRE 2							12.060.169,21	-	-	-	-	12.060.169,21	100,00%
5.0	ÁREAS COMUNS							13.964.596,56	-	-	-	-	13.964.596,56	100,00%
6.0	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS							10.537.503,20	-	-	-	-	10.537.503,20	100,00%
7.0	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS							281.903,57	-	-	-	-	281.903,57	100,00%
8.0	SERVIÇOS DIVERSOS							38.608,34	-	-	-	-	38.608,34	100,00%
9.0	SERVIÇOS FINAIS							500.889,18	-	-	-	-	500.889,18	100,00%
	<b>TOTAL FASE 2 C/ BDI SEM ADMINISTRAÇÃO</b>							47.148.260,66	-	-	-	-	47.148.260,66	100%
	<b>TOTAL GERAL C/ BDI COM ADMINISTRAÇÃO</b>							49.338.386,10	50.935,42	0,10%	50.935,42	0,10%	49.287.450,68	99,90%

21/07/23



**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**


Número da Nota:  
**00002980**  
Data e Hora de Emissão:  
**31/07/2023 10:05:55**  
Código de Verificação:  
**VNPT-MSN1**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:  
**13.578.869/0001-60**  
Nome/Razão Social:  
**ANKARA ENGENHARIA LTDA**  
Endereço:  
**Rua Manoel Andrade 55 , 1 ANDAR, SALA 104 - PITUBA** - Salvador - CEP: 41810-815 - BA  
E-mail:  
**alex.cunha@ankaraengenharia.com.br**

Inscrição Municipal:  
**002.120/001-94**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO**  
CPF/CNPJ:  
**02.839.639/0001-90**  
Endereço:  
**Rua Bela Vista do Cabral 26/32, EDF.MIMC.COSTA NAZARE** - Salvador - CEP: 40055-000/BA  
E-mail:  
----

Inscrição Municipal:  
**243.098/001-75**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Pagamento da 01ª medição de execução de obra de reforma geral do complexo empresarial 2 de julho, visando a implantação de todas as unidades do Tribunal regional do trabalho da 5ª região. Ordem de Serviço PROAD Nº 9254/2022, período de 15/05/2023 a 14/07/2023, CNP 90.015.07902/72.

Mão de Obra: R\$ 50.935,42

Retenção para a Seguridade Social: R\$ 5.602,90

Obs: A quitação da presente Nota deverá ser feita através de crédito no :  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO  
AGÊNCIA: 2864 C/C: 10525-2

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50.935,42**

CNAE:

**4120400 - Construção de edifícios**

Item da Lista de Serviços:

**00702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras o...**

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	50.935,42	5,00%	2.546,77	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
5.602,90	331,08	1.528,06	611,23	509,35	0,00	39.806,03

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador não gera crédito.
- O ISS desta Nota Salvador será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de Nota Salvador
- COMPETÊNCIA: 07/2023 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 0702-0/01 - Construção de edificações residenciais de qualquer tipo
- Esta Nota Salvador está enquadrada na Regra de Responsabilidade Tributária - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA