

Ata da 10ª reunião, ordinária, de trabalho do GT SETIC de apoio à Fiscalização da reforma do Empresarial 2 de Julho

1 mensagem

Fábio Simões Carrilho <fabio_75770@trt5.jus.br> 20 de novembro de 2023 às 09:46
Para: Márcia Brito Pereira <marcia_50310@trt5.jus.br>, Érica Cristina Dorea Rossiter Tavares <erica.rossiter@trt5.jus.br>, ARTHUR BARBOSA DOS SANTOS <arthur.santos@trt5.jus.br>, Thales Neves Sampaio <thales_64000@trt5.jus.br>, Márcia Brito Pereira <marcia.pereira@trt5.jus.br>, Ruth Marques Gomes de Oliveira <ruth_68162@trt5.jus.br>, Carlo Sandro da Costa Souza <carlo.souza@trt5.jus.br>, José Ronaldo Silva de Jesus <jose.ronaldo@trt5.jus.br>, Elton barreto de Souza Barreto <elton.sbarreto@gmail.com>, Felipe Borges Cunha <felipe_61680@trt5.jus.br>, Hetug Sardeiro Porto <hetug_74332@trt5.jus.br>, Danielle Débora Cerqueira Oliveira <danielle_53459@trt5.jus.br>, Thiago da Silva Gilla <thiago.gilla@trt5.jus.br>
Cc: Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães <ana.guimaraes@trt5.jus.br>, Vanderlan Almeida Fontes <vanderlan.fontes@trt5.jus.br>

Pessoal, segue Ata da reunião ordinária de 26/10/2023.

Participantes:

Fábio Carrilho (CMP) (presencial)
Arthur Barbosa (SETIC) (presencial)
Thales Sampaio (SETIC) (presencial)
Márcia Pereira (SETIC) (virtual)
Ruth Marques (SETIC) (virtual)
Carlo Sandro (SETIC) (virtual)
José Ronaldo (SETIC) (virtual)
Elton Diego (SETIC) (virtual)

Principais Resultados:

1. Fábio parabenizou e agradeceu o empenho de Thales e Arthur que conseguiram concluir e entregar em tempo hábil toda a revisão do dimensionamento e composição dos Racks de TI do Complexo 2 de Julho. Excelente Trabalho! Agora, Fábio irá realizar uma revisão final e consolidar tudo para ser encaminhado à construtora. Fábio informa que já encaminhou à construtora os racks de TI consolidados da Torre 1 (que já está em execução pela construtora).
2. Por solicitação de Thales e José Ronaldo, Fábio solicitou à construtora que instalasse o Rack de Terceiros na Sala da Telecom e assim que concluírem, Fábio informará ao colegiado para que a fibra da Remessa seja conectada ao Rack. Fábio informa que a fibra da Remessa já está no local.
3. Ruth e Thales manifestaram sua preocupação sobre a disposição dos cabos Cat6 dispostos diretamente no piso, conforme o projeto definiu. Fábio informou que solicitará (já fez, aguardando resposta) à projetista (JCA) esclarecimentos sobre esta questão.
4. Márcia atualizou a todos sobre o andamento das definições sobre o data center do 2 de Julho. Fábio se colocou à disposição para implementar na obra as instalações que forem necessárias.
5. Fábio informou que irá disponibilizar ao Colegiado os racks de TI existentes na Torre 2 e que serão reaproveitados na obra, conforme previsto no projeto.
6. Estas e as demais as ações geradas no âmbito deste GT estão apresentadas em planilha para acompanhamento de todos (ação, responsável, prazo, status, resultado):
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oZ4pgJeVo3VuqQv4qvOwgEdNhhHPeLrrGbtvPwUBZQQ/edit?usp=sharing>

Próxima reunião ordinária: 30/11/2023, 11:00h, virtual

Pauta:

1. Acompanhamento das ações definidas no âmbito deste GT (ver link da planilha acima)
2. O que ocorrer.

--

Obrigado,
Fábio Simões Carrilho

20/11/2023, 09:47

E-mail de Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região - Ata da 10ª reunião, ordinária, de trabalho do GT SETIC de apoio à F...

Analista Judiciário - Engenharia Elétrica
CMP/TRT5

Esclarecimento Nº 013 à JCA - Cabo Cat6 no piso

4 mensagens

Fábio Simões Carrilho <fabio_75770@trt5.jus.br>
Para: Vanderlan Almeida Fontes <vanderlan.fontes@trt5.jus.br>
Cc: fiscalizacao2j <fiscalizacao2j@trt5.jus.br>

16 de novembro de 2023 às 14:54

Vanderlan,

Por favor, encaminho esclarecimento a ser feito à JCA sobre a disposição do cabeamento estruturado sob o piso.

--
Obrigado,
Fábio Simões Carrilho
Analista Judiciário - Engenharia Elétrica
CMP/TRT5

 **Solicitação de esclarecimento nº 13 - Cabo Cat6 no piso.pdf**
202K

Vanderlan Almeida Fontes <vanderlan_70841@trt5.jus.br>
Para: Rogério Souza <rogerio@jcaengenharia.com.br>, rogerio.vs.75@gmail.com, Mayrthon Junior <mayrthon@jcaengenharia.com.br>, Tomigracy Jumonji <tomigracy@jcaengenharia.com.br>
Cc: fiscalizacao2j <fiscalizacao2j@trt5.jus.br>

16 de novembro de 2023 às 15:30

Prezados Mayrthon e Rogério,

Encaminhamos a solicitação de Esclarecimento nº 13 a respeito da disposição dos cabos cat6 no piso da futura sede do TRT5 no Empresarial 2 de Julho para conhecimento e resposta.

Atenciosamente,

Vanderlan Almeida Fontes
Coordenadoria de Manutenção e Projetos - CMP/TRT5
(71) 3319-7845

[Texto das mensagens anteriores oculto]

AVISO LEGAL: As informações contidas neste e-mail e quaisquer anexos incluídos são estritamente confidenciais, com sigilo protegido por lei, e dirigem-se apenas ao destinatário especificado. Se você recebeu este e-mail por engano, incluindo seus anexos, não pode usar, copiar, divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você não for o destinatário desta mensagem, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Aquele que obtiver acesso às informações contidas nesta mensagem eletrônica poderá ser responsabilizado civil, criminal ou administrativamente, nos termos legais (Leis n 12.527/2011 e 13.709/2018), pelo seu uso indevido.

AVISO LEGAL: As informações contidas neste e-mail e quaisquer anexos incluídos são estritamente confidenciais, com sigilo protegido por lei, e dirigem-se apenas ao destinatário especificado. Se você recebeu este e-mail por engano, incluindo seus anexos, não pode usar, copiar, divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você não for o destinatário desta mensagem, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Aquele que obtiver acesso às informações contidas nesta mensagem eletrônica poderá ser responsabilizado civil, criminal ou administrativamente, nos termos legais (Leis n 12.527/2011 e 13.709/2018), pelo seu uso indevido.

 **Solicitação de esclarecimento nº 13 - Cabo Cat6 no piso.pdf**
202K

Vanderlan Almeida Fontes <vanderlan_70841@trt5.jus.br> 22 de novembro de 2023 às 16:12
Para: Fábio Simões Carrilho <fabio_75770@trt5.jus.br>, Felipe Borges Cunha <FELIPE_61680@trt5.jus.br>
Cc: fiscalizacao2j <fiscalizacao2j@trt5.jus.br>

Prezado Fábio,

Segue resposta da JCA Engenharia para conhecimento.

Atenciosamente,

Vanderlan Almeida Fontes
Coordenadoria de Manutenção e Projetos - CMP/TRT5
(71) 3319-7845

----- Forwarded message -----

De: <mayrthon@jcaengenharia.com.br>
Date: qua., 22 de nov. de 2023 às 16:10
Subject: RES: Esclarecimento Nº 013 à JCA - Cabo Cat6 no piso
To: Vanderlan Almeida Fontes <vanderlan_70841@trt5.jus.br>, Rogério Souza <rogerio@jcaengenharia.com.br>, <rogerio.vs.75@gmail.com>, Tomigracy Jumonji <tomigracy@jcaengenharia.com.br>
Cc: fiscalizacao2j <fiscalizacao2j@trt5.jus.br>

Prezados,

Segue em anexo nossa resposta.

Atenciosamente,



MAYRTHON PAULO COSTA JR.


Diretor Técnico

Contato: (85) 3077-9999 | (85) 9-9986-5130

www.jcaengenharia.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Ofício - 020-TRT-BA 5a REGIÃO-FOR-2023.pdf**
179K

Fábio Simões Carrilho <fabio_75770@trt5.jus.br> 23 de novembro de 2023 às 08:59
Para: Vanderlan Almeida Fontes <vanderlan_70841@trt5.jus.br>
Cc: Felipe Borges Cunha <FELIPE_61680@trt5.jus.br>, fiscalizacao2j <fiscalizacao2j@trt5.jus.br>

Obrigado pelo retorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Aos Engenheiros Vanderlan Almeida Fontes e Fábio Simões Carrilho
Fiscais do Contrato/TRT 5ª Região
A Arquiteta Ana Maria Guimarães
Gestora do Contrato/TRT 5ª Região

Referente: CONTRATO Nº 026/2019: Contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto executivo para a reforma do Complexo Empresarial 2 de Julho, situado na Rua Ivonne Silveira, nº 248, Paralela, Salvador/Bahia, visando à implantação de todas as unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região localizadas em Salvador-Ba, quais sejam, as de 1ª e 2ª Instancias, bem como as unidades administrativas, que entre se fazem o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e a empresa.

Assunto: Solicitação de esclarecimentos nº 013/2023. Sobre esclarecimento de disposição dos cabos cat6 no piso da futura sede do TRT5 no Empresarial 2 de Julho.

Prezados

Em atendimento a vossa solicitação apresentamos a seguir nossa consideração

Questionamento:

1. Considerando que o projeto define o lançamento dos cabos cat6 da rede de cabeamento estruturado diretamente sob o piso (ver Figura 1), sem o uso de eletrocalha, e considerando também que a contratada da execução do projeto tem utilizado velcro para organizar o agrupamento dos cabos, solicitamos esclarecimentos da JCA se esta configuração é aceitável conforme projeto ou se tem algum impacto técnico negativo que mereça correção de projeto:




Figura 1: Cabeamento Estruturado no Piso Elevado

Resposta: A solução apresentada na Figura 1 atende perfeitamente ao projeto, sem causar nenhum impacto técnico negativo. Isso se deve ao fato de que essa solução é recomendada pelo fabricante do piso elevado e foi mencionada no item 5.3 do memorial descritivo de cabeamento estruturado. *“De maneira geral, cabeamento horizontal será lançado diretamente abaixo de piso elevado sendo devidamente organizado por abraçadeiras ou similares, do rack até os pontos de consolidação.”*

Atenciosamente,


Mayrthon Paulo Costa Jr.
Engenheiro Eletricista
RNP: 060191712-0

Salvador, 17 de novembro de 2023

	<p style="text-align: center;">Proad 19460/2022</p> <p style="text-align: center;">Apoio Técnico-Operacional à Fiscalização da Obra de Reforma do Empresarial 2 de Julho</p> <p style="text-align: center;">Relatório Técnico CE 03/2023</p> <p style="text-align: center;">Vistoria e Cadastro dos Racks de TI Existentes na Torre 2 do Empresarial 2 de Julho</p>	<p style="text-align: right;">RGM-RT-CE-03/2023 R0</p> <p style="text-align: right;">Data da Emissão: 25/10/2023</p>
---	---	--


1. OBJETIVO

Por solicitação do Fiscal Técnico Fábio Simões Carrilho, realizar vistoria e cadastro dos Racks de TI existentes na Torre 2 do Empresarial 2 de Julho e emitir parecer técnico sobre a possibilidade de seu reaproveitamento.

2. METODOLOGIA

Foi realizada avaliação visual no local (ver fotos e tabelas a seguir), consultado opiniões técnicas de especialistas e pesquisa de artigos técnicos sobre o assunto.

Elaborado por:	Elton Barreto de Souza	Data: 22/08/2023
Aprovado por:	Rogério Lacerda Cidreira	Data: 22/08/2023

	<p style="text-align: center;">Proad 19460/2022</p> <p style="text-align: center;">Apoio Técnico-Operacional à Fiscalização da Obra de Reforma do Empresarial 2 de Julho</p> <p style="text-align: center;">Relatório Técnico CE 03/2023</p> <p style="text-align: center;">Vistoria e Cadastro dos Racks de TI Existentes na Torre 2 do Empresarial 2 de Julho</p>	<p style="text-align: right;">RGM-RT-CE-03/2023 R0</p> <p style="text-align: right;">Data da Emissão: 25/10/2023</p>
---	---	---

3. RACK´S DE TI EXISTENTES NA TORRE 2 DO EMPRESARIAL 2 DE JULHO

1º pavimento:




Foto 1 - Rack existente no 1º pavimento da Torre 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Rack 44U	UN	1
2	DIO 12	UN	1
3	Patch Panel 24 portas	UN	8
4	Organizador de Cabos	UN	9
5	Switch 24 portas	UN	1
6	Switch 48 portas	UN	1

Tabela 1 - Equipamentos de TI existentes no 1º pavimento da Torre 2

Elaborado por:	Elton Barreto de Souza	Data: 22/08/2023
Aprovado por:	Rogério Lacerda Cidreira	Data: 22/08/2023

	<p style="text-align: center;">Proad 19460/2022</p> <p style="text-align: center;">Apoio Técnico-Operacional à Fiscalização da Obra de Reforma do Empresarial 2 de Julho</p> <p style="text-align: center;">Relatório Técnico CE 03/2023</p> <p style="text-align: center;">Vistoria e Cadastro dos Racks de TI Existentes na Torre 2 do Empresarial 2 de Julho</p>	<p style="text-align: right;">RGM-RT-CE-03/2023 R0</p> <p style="text-align: right;">Data da Emissão: 25/10/2023</p>
---	---	---

2º pavimento:




Foto 2 - Rack existente no 2º pavimento da Torre 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Rack 44U	UN	1
2	DIO 12	UN	1
3	Patch Panel 24 portas	UN	8
4	Organizador de Cabos	UN	8

Tabela 2 - Equipamentos de TI existentes no 2º pavimento da Torre 2

Elaborado por:	Elton Barreto de Souza	Data: 22/08/2023
Aprovado por:	Rogério Lacerda Cidreira	Data: 22/08/2023

	<p style="text-align: center;">Proad 19460/2022</p> <p style="text-align: center;">Apoio Técnico-Operacional à Fiscalização da Obra de Reforma do Empresarial 2 de Julho</p> <p style="text-align: center;">Relatório Técnico CE 03/2023</p> <p style="text-align: center;">Vistoria e Cadastro dos Racks de TI Existentes na Torre 2 do Empresarial 2 de Julho</p>	<p style="text-align: right;">RGM-RT-CE-03/2023 R0</p> <p style="text-align: right;">Data da Emissão: 25/10/2023</p>
---	---	--

3º pavimento:




Foto 3 - Rack existente no 3º pavimento da Torre 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Rack 44U	UN	1
2	DIO 12	UN	1
3	Patch Panel 24 portas	UN	8
4	Organizador de Cabos	UN	8

Tabela 3 - Equipamentos de TI existentes no 3º pavimento da Torre 2

Elaborado por:	Elton Barreto de Souza	Data: 22/08/2023
Aprovado por:	Rogério Lacerda Cidreira	Data: 22/08/2023

	<p style="text-align: center;">Proad 19460/2022</p> <p style="text-align: center;">Apoio Técnico-Operacional à Fiscalização da Obra de Reforma do Empresarial 2 de Julho</p> <p style="text-align: center;">Relatório Técnico CE 03/2023</p> <p style="text-align: center;">Vistoria e Cadastro dos Racks de TI Existentes na Torre 2 do Empresarial 2 de Julho</p>	<p style="text-align: right;">RGM-RT-CE-03/2023 R0</p> <p style="text-align: right;">Data da Emissão: 25/10/2023</p>
---	---	--

4º pavimento:




Foto 4 - Rack existente no 4º pavimento da Torre 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Rack 44U	UN	1
2	DIO 12	UN	1
3	Patch Panel 24 portas	UN	8
4	Organizador de Cabos	UN	8

Tabela 4 - Equipamentos de TI existentes no 4º pavimento da Torre 2

Elaborado por:	Elton Barreto de Souza	Data: 22/08/2023
Aprovado por:	Rogério Lacerda Cidreira	Data: 22/08/2023

	<p style="text-align: center;">Proad 19460/2022</p> <p style="text-align: center;">Apoio Técnico-Operacional à Fiscalização da Obra de Reforma do Empresarial 2 de Julho</p> <p style="text-align: center;">Relatório Técnico CE 03/2023</p> <p style="text-align: center;">Vistoria e Cadastro dos Racks de TI Existentes na Torre 2 do Empresarial 2 de Julho</p>	<p style="text-align: right;">RGM-RT-CE-03/2023 R0</p> <p style="text-align: right;">Data da Emissão: 25/10/2023</p>
---	---	--

5º pavimento:




Foto 5 - Rack existente no 5º pavimento da Torre 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Rack 44U	UN	1
2	DIO 12	UN	1
3	Patch Panel 24 portas	UN	8
4	Organizador de Cabos	UN	8

Tabela 5 - Equipamentos de TI existentes no 5º pavimento da Torre 2

Elaborado por:	Elton Barreto de Souza	Data: 22/08/2023
Aprovado por:	Rogério Lacerda Cidreira	Data: 22/08/2023

	<p style="text-align: center;">Proad 19460/2022</p> <p style="text-align: center;">Apoio Técnico-Operacional à Fiscalização da Obra de Reforma do Empresarial 2 de Julho</p> <p style="text-align: center;">Relatório Técnico CE 03/2023</p> <p style="text-align: center;">Vistoria e Cadastro dos Racks de TI Existentes na Torre 2 do Empresarial 2 de Julho</p>	<p style="text-align: right;">RGM-RT-CE-03/2023 R0</p> <p style="text-align: right;">Data da Emissão: 25/10/2023</p>
---	---	--

6º pavimento:




Foto 6 - Rack existente no 6º pavimento da Torre 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Rack 44U	UN	1
2	DIO 12	UN	1
3	Patch Panel 24 portas	UN	8
4	Organizador de Cabos	UN	7

Tabela 6 - Equipamentos de TI existentes no 6º pavimento da Torre 2

Elaborado por:	Elton Barreto de Souza	Data: 22/08/2023
Aprovado por:	Rogério Lacerda Cidreira	Data: 22/08/2023

	<p style="text-align: center;">Proad 19460/2022</p> <p style="text-align: center;">Apoio Técnico-Operacional à Fiscalização da Obra de Reforma do Empresarial 2 de Julho</p> <p style="text-align: center;">Relatório Técnico CE 03/2023</p> <p style="text-align: center;">Vistoria e Cadastro dos Racks de TI Existentes na Torre 2 do Empresarial 2 de Julho</p>	<p style="text-align: right;">RGM-RT-CE-03/2023 R0</p> <p style="text-align: right;">Data da Emissão: 25/10/2023</p>
---	---	---

7º pavimento:




Foto 7 - Rack existente no 7º pavimento da Torre 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Rack 44U	UN	1
2	DIO 12	UN	1
3	Patch Panel 24 portas	UN	8
4	Organizador de Cabos	UN	7

Tabela 7 - Equipamentos de TI existentes no 7º pavimento da Torre 2

Elaborado por:	Elton Barreto de Souza	Data: 22/08/2023
Aprovado por:	Rogério Lacerda Cidreira	Data: 22/08/2023

	<p style="text-align: center;">Proad 19460/2022</p> <p style="text-align: center;">Apoio Técnico-Operacional à Fiscalização da Obra de Reforma do Empresarial 2 de Julho</p> <p style="text-align: center;">Relatório Técnico CE 03/2023</p> <p style="text-align: center;">Vistoria e Cadastro dos Racks de TI Existentes na Torre 2 do Empresarial 2 de Julho</p>	<p style="text-align: right;">RGM-RT-CE-03/2023 R0</p> <p style="text-align: right;">Data da Emissão: 25/10/2023</p>
---	---	--

8º pavimento:




Foto 8 - Rack existente no 1º pavimento da Torre 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Rack 44U	UN	1
2	DIO 12	UN	1
3	Patch Panel 24 portas	UN	8
4	Organizador de Cabos	UN	7
5	Regua de Tomada com 8 saídas	UN	1

Tabela 8 - Equipamentos de TI existentes no 8º pavimento da Torre 2

Elaborado por:	Elton Barreto de Souza	Data: 22/08/2023
Aprovado por:	Rogério Lacerda Cidreira	Data: 22/08/2023

	<p style="text-align: center;">Proad 19460/2022</p> <p style="text-align: center;">Apoio Técnico-Operacional à Fiscalização da Obra de Reforma do Empresarial 2 de Julho</p> <p style="text-align: center;">Relatório Técnico CE 03/2023</p> <p style="text-align: center;">Vistoria e Cadastro dos Racks de TI Existentes na Torre 2 do Empresarial 2 de Julho</p>	<p style="text-align: right;">RGM-RT-CE-03/2023 R0</p> <p style="text-align: right;">Data da Emissão: 25/10/2023</p>
---	---	--

9º pavimento:




Foto 9 - Rack existente no 9º pavimento da Torre 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Rack 44U	UN	1
2	DIO 12	UN	1
3	Patch Panel 24 portas	UN	8
4	Organizador de Cabos	UN	7
5	Regua de Tomada com 8 saídas	UN	1

Tabela 9 - Equipamentos de TI existentes no 9º pavimento da Torre 2

Elaborado por:	Elton Barreto de Souza	Data: 22/08/2023
Aprovado por:	Rogério Lacerda Cidreira	Data: 22/08/2023

	<p style="text-align: center;">Proad 19460/2022</p> <p style="text-align: center;">Apoio Técnico-Operacional à Fiscalização da Obra de Reforma do Empresarial 2 de Julho</p> <p style="text-align: center;">Relatório Técnico CE 03/2023</p> <p style="text-align: center;">Vistoria e Cadastro dos Racks de TI Existentes na Torre 2 do Empresarial 2 de Julho</p>	<p style="text-align: right;">RGM-RT-CE-03/2023 R0</p> <p style="text-align: right;">Data da Emissão: 25/10/2023</p>
---	---	--

10º pavimento:




Foto 10 - Rack existente no 10º pavimento da Torre 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Rack 44U	UN	1
2	DIO 12	UN	1
3	Patch Panel 24 portas	UN	8
4	Organizador de Cabos	UN	7

Tabela 10 - Equipamentos de TI existentes no 10º pavimento da Torre 2

Elaborado por:	Elton Barreto de Souza	Data: 22/08/2023
Aprovado por:	Rogério Lacerda Cidreira	Data: 22/08/2023

	<p style="text-align: center;">Proad 19460/2022</p> <p style="text-align: center;">Apoio Técnico-Operacional à Fiscalização da Obra de Reforma do Empresarial 2 de Julho</p> <p style="text-align: center;">Relatório Técnico CE 03/2023</p> <p style="text-align: center;">Vistoria e Cadastro dos Racks de TI Existentes na Torre 2 do Empresarial 2 de Julho</p>	<p style="text-align: right;">RGM-RT-CE-03/2023 R0</p> <p style="text-align: right;">Data da Emissão: 25/10/2023</p>
---	---	--

11º pavimento:




Foto 112 - Rack existente no 11º pavimento da Torre 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Rack 44U	UN	1
2	DIO 12	UN	1
3	Patch Panel 24 portas	UN	8
4	Organizador de Cabos	UN	7
5	Regua de Tomada com 8 saídas	UN	1

Tabela 11 - Equipamentos de TI existentes no 11º pavimento da Torre 2

Elaborado por:	Elton Barreto de Souza	Data: 22/08/2023
Aprovado por:	Rogério Lacerda Cidreira	Data: 22/08/2023

	<p style="text-align: center;">Proad 19460/2022</p> <p style="text-align: center;">Apoio Técnico-Operacional à Fiscalização da Obra de Reforma do Empresarial 2 de Julho</p> <p style="text-align: center;">Relatório Técnico CE 03/2023</p> <p style="text-align: center;">Vistoria e Cadastro dos Racks de TI Existentes na Torre 2 do Empresarial 2 de Julho</p>	<p style="text-align: right;">RGM-RT-CE-03/2023 R0</p> <p style="text-align: right;">Data da Emissão: 25/10/2023</p>
---	---	--

12º pavimento:




Foto 12 - Rack existente no 12º pavimento da Torre 2

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Rack 44U	UN	1
2	DIO 12	UN	1
3	Patch Panel 24 portas	UN	8
4	Organizador de Cabos	UN	7
5	Regua de Tomada com 8 saídas	UN	1

Tabela 12 - Equipamentos de TI existentes no 12º pavimento da Torre 2

Elaborado por:	Elton Barreto de Souza	Data: 22/08/2023
Aprovado por:	Rogério Lacerda Cidreira	Data: 22/08/2023

	<p style="text-align: center;">Proad 19460/2022</p> <p style="text-align: center;">Apoio Técnico-Operacional à Fiscalização da Obra de Reforma do Empresarial 2 de Julho</p> <p style="text-align: center;">Relatório Técnico CE 03/2023</p> <p style="text-align: center;">Vistoria e Cadastro dos Racks de TI Existentes na Torre 2 do Empresarial 2 de Julho</p>	<p style="text-align: right;">RGM-RT-CE-03/2023 R0</p> <p style="text-align: right;">Data da Emissão: 25/10/2023</p>
---	---	--

4. CONCLUSÃO

Após realização da vistoria e de pesquisa técnica a especialistas e artigos técnicos, a **RGM RECOMENDA** o reaproveitamento dos racks de TI existentes na Torre 2 do Empresarial 2 de Julho, pelos seguintes motivos principais:

- a) Apresentam bom estado de conservação e qualidade adequados ao seu reaproveitamento.

Obs: por orientação do Eng. Fábio Carrilho, os elementos ativos encontrados (switches) não serão objeto de reaproveitamento na obra, ficando esta definição a cargo da SETIC.

Responsável:

Elton Barreto de Souza
CFT: 032.316.295.94

RGM – Apoio à Fiscalização

Elaborado por:	Elton Barreto de Souza	Data: 22/08/2023
Aprovado por:	Rogério Lacerda Cidreira	Data: 22/08/2023

Salvador, 16 de novembro de 2023.

À JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Rua Alceu Amoroso Lima, nº 276-A, sala 910, Ed. Mondial Salvador Office

Caminho das Árvores, Salvador- Bahia

ASSUNTO: Solicitação de esclarecimentos nº 013/2023

Sobre esclarecimento de disposição dos cabos cat6 no piso da futura sede do TRT5 no Empresarial 2 de Julho.

Prezados Rogério e Mayrthon,

Considerando que o projeto define o lançamento dos cabos cat6 da rede de cabeamento estruturado diretamente sob o piso (ver Figura 1), sem o uso de eletrocalha, e considerando também que a contratada da execução do projeto tem utilizado velcro para organizar o agrupamento dos cabos, solicitamos esclarecimentos da JCA se esta configuração é aceitável conforme projeto ou se tem algum impacto técnico negativo que mereça correção de projeto.




Figura 1: Cabeamento Estruturado no Piso

(assinado eletronicamente)

Vanderlan Almeida Fontes

Analista Judiciário - Engenheiro Civil

Coordenadoria de Manutenção e Projetos - CMP/TRT5

(assinado eletronicamente)

Fábio Simões Carrilho

Analista Judiciário - Engenheiro Eletricista

Coordenadoria de Manutenção e Projetos - CMP/TRT5