

Gestão das Ações e Resultados do GT de apoio da SETIC na Fiscalização da Obra de Reforma do Empresarial 2 de Julho								
Item	Data da Reunião	Tipo da Reunião	Ação	Responsável	Prazo	Status da Ação	Resultado	Observação
1	11/05/2023	Ordinária	Informar data das reuniões ordinárias semanais de trabalho.	SETIC	Próxima reunião	Concluído	As reuniões ordinárias serão toda quinta-feira, às 11:00h	
2	11/05/2023	Ordinária	Criação de Sala Virtual do GT no Google	Fábio	Imediato	Concluído	Sala virtual criada.	
3	11/05/2023	Ordinária	Érica solicitou que seja informada à SETIC ao longo do processo de planejamento do apoio à Fiscalização à CMP, de forma objetiva, os documentos ou itens que demandam apreciação, comentários ou ação da SETIC.	CMP	Assim que acontecer	Contínuo	Foram compartilhados com o GT os documentos do Projeto de reforma do 2 de Julho. Ao longo do processo, estão sendo compartilhados com o GT os documentos gerados pelo colegiado ou para apreciação deste GT	
4	11/05/2023	Ordinária	A SETIC ficou de preparar e encaminhar à CMP uma lista das potenciais necessidades de mudança de projeto nas disciplinas de tecnologia decorrentes de novos normativos e atualizações tecnológicas e novos procedimentos de trabalho já consolidados após o período (últimos 3 anos) de pandemia. Esta lista vai ser o elemento inicial de reuniões específicas extraordinárias para tratar da análise da viabilidade e oportunidade destas modificações.	SETIC	Próxima reunião	Concluído.	1. Incluir solução WIFI em todo o complexo. 2 de Julho. 2. Solução de áudio e vídeo para as audiências e sessões de julgamento híbridas (verificar com a SA). 3. Data Center (o que está contemplado no projeto?). 4. A questão das catracas eletrônicas (controle de acesso).	A CMP irá verificar estas demandas.
5	11/05/2023	Ordinária	A SETIC ficou de preparar e encaminhar à CMP seus comentários, recomendações, observações sobre os memoriais descritivos e especificações técnicas dos projetos de tecnologia para orientar a elaboração do planejamento de execução da obra pela Construtora.	SETIC	08/06/2023	Contínuo		
6	11/05/2023	Ordinária	Érica e Márcia ficaram de trazer para a próxima reunião pessoa da área de infraestrutura da SETIC.	SETIC	Próxima reunião	Concluído	Foram inseridos os nomes de Thales, Ruth, Carlo Sandro, Elton Diego, Carlos André, José Ronaldo, Leonardo Ferraz.	
7	11/05/2023	Ordinária	Thales apresentou na reunião de 18/05/2023 a presença de token ring. A CMP irá avaliar o projeto.	CMP	Próxima reunião	Concluído	Fábio verificou que de fato, na página 8 do Memorial Descritivo do Projeto da Rede Lógica, o documento, no seu item 6.1.2. Cabeamentos Metálicos – Cabos UTP (e também se repete no Caderno de Especificações) , descreve a opção par trançado ou toke ring para cabeamento de rede LAN do tipo UTP. Porém, trata-se de erro material e deve ser desconsiderado, pois na sequência da especificação e orçamento do projeto, a referência é apenas par trançado padrão IEEE 802.3., e não Token Ring que é padrão IEEE 802.5.	
8	18/05/2023	Ordinária	A SETIC ficou de informar à CMP os requisitos necessários para a entrega antecipada da Torre 1 e área comum.	SETIC	Contínuo	Concluído	Thales da SETIC compartilhou hoje, dia 25/05/2023, com o Colegiado estes requisitos.	A construtora ANKARA definiu não ser possível antecipar a Torre1.
9	18/05/2023	Ordinária	A SETIC ficou de consolidar os nomes que irão fazer parte do GT de Apoio à Fiscalização da Reforma do 2 de Julho.	SETIC	Próxima reunião	Concluído		
10	25/05/2023	Ordinária	Fábio compartilhou dia 23/05/2023 com o colegiado a minuta do Grupo de Trabalho de apoio da CSI e SETIC na Fiscalização da Obra de Reforma do Empresarial 2 de Julho e pede que todos contribuam com seus comentários e quando entenderem que a minuta está ok, que sinalizem com um De Acordo.	Todos	Próxima reunião	Concluído		
11	25/05/2023	Ordinária	Em reunião extraordinária, dia 01/06/2023, das 08:30h às 12:00h, parte do colegiado irá se reunir para estudar o projeto específico da Rede Lógica, Sala Cofre e Sala de Contingência e disciplinas afins.	Fábio, Felipe, Ruth, Elton Dhiago.	01/06/2023	Cancelado	Em função de demanda urgente da SETIC, esta reunião extraordinária foi realizada em 08/06/2024.	
12	15/06/2023	Ordinária	Fábio e Felipe informou que um dos pontos importantes de ação da SETIC nesta obra é a aquisição dos equipamentos ativos da rede lógica (switchs). Em reunião com a construtora, dia 14/06/2023, a construtora informou que a instalação dos switches está prevista para iniciar a partir do sexto mês de execução da obra. Desta forma, considerando o cenário de entrega antecipada da Torre 1, será necessário que os switches sejam entregues até dia 31/12/2023, por causa da antecipação da entrega da Torre 1. Márcia e Ruth manifestaram que seria muito difícil entregar estes equipamentos até o final do ano em função do processo de compra de depender de uma Ata de Registro de Preços nacional, e que, talvez, em Março de 2024. Mas informaram que o processo já foi iniciado. Oportunamente, solicitaram a Fábio e Felipe uma reunião extraordinária para após o São João, para poder viabilizar a participação de Thales, com o objetivo de definirmos em conjunto o quantitativo e especificação destes switches. Ficou acordado pelo colegiado que esta data será definida na próxima reunião ordinária.	Todos	Próxima reunião	Em andamento	Sem a entrega antecipada da Torre 1, seguindo o cronograma da obra, o prazo para início do comissionamento está previsto no cronograma da obra, compartilhado com o GT, previsto para se iniciar em 10/10/2024. Os switches devem estar instalados e ativos até esta data.	
13	29/06/2023	Ordinária	Fábio solicitou autorização ao colegiado deste GT para inserir todas as atas de reunião e seus anexos no Proad 9254/2022, que trata da obra de reforma do Empresarial 2 de Julho. O objetivo é para fins de registro e publicação formal da atuação deste GT (em especial, suas ações e resultados), enquanto não é emitida a Portaria específica de criação deste GT, em que, em Proad próprio, a princípio, deverão a partir de então serem inseridas estas atas e anexos. O Colegiado autorizou por unanimidade.	Todos	Imediato	Concluído		
14	29/06/2023	Ordinária	Fábio propôs ao Colegiado que as reuniões ordinárias passassem a ser mensais, com a atuação semanal de seus membros no apoio à Fiscalização, sob a orientação do Coordenador e mediante acordo/negociação entre as partes.	Todos	Imediato	Concluído		
15	29/06/2023	Ordinária	Fábio pediu que comentassem a minuta da Portaria, com atenção especial à composição de seus membros e respectiva disponibilidade semanal no apoio à fiscalização da obra sob a demanda/orientação do Coordenador deste GT;	Todos	Imediato	Concluído		

16	29/06/2023	Ordinária	O Colegiado deliberou que ocorrerá uma reunião extraordinária dia 06/07/2023, quinta-feira, das 09:00h às 12:00, na sala da CMP, objetivando a especificação e quantitativo dos switches, e outros equipamentos ativos, se houver, que serão fornecidos e instalados pela SETIC.	Todos	06/07/2023	Concluído		Thales é responsável por esta tarefa.
17	27/07/2023	Ordinária	Fábio informou que o planejamento executivo da obra foi entregue pela ANKARA (Contratada que executará a obra) dia 17/07/2023. A partir desta data a execução da obra já foi iniciada, com previsão de duração de 18 meses. Desta forma, já podemos planejar nossas ações baseadas em um cronograma oficial da obra. Este cronograma está compartilhado com o Colegiado e é previsto ser atualizado pela ANKARA mensalmente.	Todos	Imediato	Concluído		
18	27/07/2023	Ordinária	Fábio apresentou ao Colegiado a necessidade de termos um servidor da SETIC uma vez por semana na obra, para apoio à Fiscalização nesta etapa de execução da obra. O Colegiado definiu que Thales daria este apoio uma vez por semana, toda quinta-feira de manhã, a começar dia 10/08/2023.	Todos	Imediato	Concluído		
19	31/08/2023	Ordinária	Fábio agradeceu o empenho do Colegiado no apoio à Fiscalização da obra e ressaltou que o primeiro grande resultado deste Colegiado, graças ao excelente trabalho desenvolvido por Thales e Arthur desde o início das atividades do nosso grupo: a revisão/adequação/otimização dos Layouts dos Racks de TI da Torre 1 e padronização dos Switches, além da padronização de cores dos cabos CAT6 para cada sistema compartilhado. Estes resultados estão apresentados nos documentos intitulados TRT5-SAP-CE-01_2023 R0 - Ajuste do Lay Out dos Racks de TI - Torre 1 e TRT5-SAB-CE-01_2023 R0 - Orientação de Cores de Cabos CAT6 por Sistema, respectivamente. Com isso, conseguimos não somente reduzir custos de aquisição de componentes, como também a otimização da utilização destes recursos, além de maior facilidade de manutenção futura. Este trabalho continua para a Torre 2 e Áreas Comuns.	Todos	31/08/2023	Concluído	Elaborado respectivos documentos de Ajustes de Projeto e encaminhado à ANKARA para Execução.	
20	31/08/2023	Ordinária	Oportunamente, estudamos uma proposta de layout das Salas de Contingência (extensivo às Salas de Telecom) e respectivos sistemas auxiliares constituintes (monitoramento de temperatura e umidade, CFTV, Controle de Acesso, Piso Elevado Reforçado, Climatização, Racks de TI, Telefonia, etc). Este estudo ficou de ser continuado entre os membros do colegiado, com perspectiva de entrega do resultado até a próxima reunião ordinária.	Todos	28/09/2023	Concluído	Elaborado respectivo documento de Ajustes de Projeto TRT5-SAP-CE-02_2023 R0 e encaminhado à ANKARA para Execução.	
21	28/09/2023	Ordinária	Fábio informou que a Portaria de Criação do Grupo de Trabalho (GT) foi oficialmente publicada dia 21/09/2023. Agora é oficial. O trabalho continua normalmente. Fábio informa ainda que os resultados e documentos gerados (atas e outros) pelo GT serão postados no Proad de Fiscalização da Obra (Proad 8475/2023) e encaminhados à Coordenadoria de Segurança da Informação (COSI).	Todos	--	Concluído		
22	28/09/2023	Ordinária	Luciana perguntou ao colegiado informações sobre quem definiu a instalação dos monitores nas salas de audiência e qual sua necessidade. Elton explicou que foi a Corregedoria e a Coordenadoria de 1ª Instância Judiciária, para atender a necessidade de audiências híbridas. Elton sugeriu que fosse feita uma reunião com todos à mesa para definir a solução e também montar uma bancada de teste para validar esta solução. Luciana e a equipe da CMP irão buscar viabilizar esta sugestão, objetivando definir o quanto antes a melhor solução.	CMP	Imediato	Concluído	Elton (SETIC) organizou um ambiente de teste com a participação de Luciana (CMP) e Fábio (CMP) e chegaram a uma solução.	
23	26/10/2023	Ordinária	Fábio parabenizou e agradeceu o empenho de Thales e Arthur que conseguiram concluir e entregar em tempo hábil toda a revisão do dimensionamento e composição dos Racks de TI do Complexo 2 de Julho. Excelente Trabalho! Agora, Fábio irá realizar uma revisão final e consolidar tudo para ser encaminhado à construtora. Fábio informa que já encaminhou à construtora os racks de TI consolidados da Torre 1 (que já está em execução pela construtora).	Fábio	30/11/2023	Concluído	Fábio já encaminhou à construtora os racks de TI consolidados da Torre 1 (que já está em execução pela construtora). Também já encaminhou os Racks de TI e demais infraestruturas da Sala de Contingência e Salas de Telecom. Agora Fábio está em elaboração a revisão/compatibilização e encaminhamento à construtora dos Racks de TI da Torre 2 e na sequência das áreas comuns (Térreo, Mezanino e Garagens).	
24	26/10/2023	Ordinária	Por solicitação de Thales e José Ronaldo, Fábio solicitou à construtora que instalasse o Rack de Terceiros na Sala da Telecom e assim que concluírem, Fábio informará ao colegiado para que a fibra da Remessa seja conectada ao Rack. Fábio informa que a fibra da Remessa já está no local.	Fábio	Imediato	Concluído	Instalação concluída, tanto do Rack, quanto da fibra da Remessa.	
25	26/10/2023	Ordinária	Ruth e Thales manifestaram sua preocupação sobre a disposição dos cabos Cat6 dispostos diretamente no piso, conforme o projeto definiu. Fábio informou que solicitará (já fez, aguardando resposta) à projetista (JCA) esclarecimentos sobre esta questão.	Fábio	Imediato	Concluído	Fábio solicitou esclarecimento à JCA, que respondeu confirmando a regularidade/adequação às normas da solução técnica adotada. Este parcer foi compartilhado com o GT.	
26	26/10/2023	Ordinária	Márcia atualizou a todos sobre o andamento das definições sobre o data center do 2 de Julho. Fábio se colocou à disposição para implementar na obra as instalações que forem necessárias.	Todos	-	-		
27	26/10/2023	Ordinária	Fábio informou que irá disponibilizar ao Colegiado os racks de TI existentes na Torre 2 e que serão reaproveitados na obra, conforme previsto no projeto.	Fábio	Imediato	Concluído	Fábio encaminhou ao Colegiado o resultado deste levantamento.	
28	18/01/2024	Ordinária	Lista de Controle de Acesso das Áreas Técnicas com Racks de TI do 2 de Julho.	Todos	30/05/2024	Concluído	Márcia já encaminhou no mesmo dia a lista dos profissionais de TI com acesso às salas lógicas do 2 de Julho.	Esta lista será configurada nos controladores do sistema de Controle de Acesso destas salas.

