

**CONSTRUÇÃO DA VARA DE Conceição do
Coité/BA**



Construtora: CAABA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 42.370.957/0001-70

Fiscal responsável pelo TRT5: Eng.º Fernando Sá Menezes

1.	Objeto	Prazo	Data	Valor
1.1	Contrato inicial	240 dias	04.09.2015	R\$ 1.702.975,23
1.1	1º aditamento contratual de serviço			R\$ 91.602,11
1.2	1º termo de supressão			R\$ 4.037,39

2.	Execução física até:28.02.2016	
	Descrição da Etapa	Percentual
2.1	Serviços preliminares	60%
2.2	Fundações	100%
2.3	Estrutura	100%
2.4	Alvenaria	65%
2.5	Revestimentos	79%
2.6	Pintura	27%
2.7	Tetos e forros	0%
2.8	Esquadrias	0%
2.9	Cobertura	99%
2.10	Instalações elétricas	60%
2.11	Pavimentação	22%
2.12	Instalações hidrosanitárias	60%
2.13	Instalações lógicas	36%
2.14	Instalações de Combate a incêndio	10%

3.	Execução financeira até : 28.02.2015	
	Descrição do objeto	Valor pago
3.1	Contrato	R\$ 1.702.975,23
3.2	1ª medição	R\$ 212.620,54
3.2	2ª medição	R\$ 227.740,43
3.3	3ª medição	R\$ 225.586,45
3.4	4ª medição	R\$179.190,75
3.5	5ª medição	R\$169.992,52
3.6	6ª medição	
3.7	7ª medição	
3.8	8ª medição	
3.4	Total pago	R\$ 1.015.130,69
	1º aditamento	R\$70.452,49

4.	Fotos	Data:

4.1	cobertura	
-----	-----------	---

4.2	Pavimentação e pintura interna	 A photograph showing the interior of a room during renovation. The floor is covered in large, light-colored square tiles. The walls are white, and there are dark door frames visible in the background. A window is on the left side, and some construction materials are scattered in the distance.
-----	--------------------------------	---

4.3

Fachadas



4.4	Fachadas	
-----	----------	---



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO



CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE PAULO AFONSO/BA

Construtora: LACONCIL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 01.605.655/0001-56
Fiscal responsável pelo TRT5: Eng.º Dênio Cunha

1.	Objeto	Prazo	Data O.S.	Valor
1.1	Contrato inicial	240 dias	26/01/2015	R\$ 1.637.553,53
1.2	Aditamento 1	30 dias	23/09/2015	R\$ 194.006,94
1.3	Aditamento 2	60 dias	23/10/2015	R\$ 124.468,16
1.4	Aditamento 3, prazo	45 dias	22/12/2015	-
1.5	Aditamento 4, prazo	60 dias	05/02/2016	-

2.	Execução física até: Fevereiro 2016	
	Descrição da Etapa	Percentual %
2.1	Serviços preliminares	100
2.2	Movimento de terra	100
2.3	Fundações	100
2.4	Estrutura	100
2.5	Alvenaria e Vedações	99
2.6	Esquadrias e Vidraçaria	89
2.7	Cobertura	100
2.8	Tetos e Forros	100
2.9	Revestimentos	99
2.10	Soleiras, Peitoris e Rodapés	100
2.11	Pintura	99
2.12	Instalações água fria	85
2.13	Instalações esgoto	100
2.14	Águas pluviais	100
2.15	Incêndio SPDA	100
2.16	Ar condicionado	100
2.17	Instalações elétricas	100
2.18	Cabeamento estruturado	86
2.19	Paisagismo	0

3.	Execução financeira até : Fevereiro 2016	
	Descrição do objeto	Valor pago
3.1	Contrato	R\$ 1.596.557,86
3.2	Aditivo 1	R\$ 194.006,94
3.3	Aditivo 2	R\$ 94.459,60

4.	Fotos	Data: Jan/Fev 2016
----	-------	--------------------



4.1	Vista frontal	
4.2	Vistas fundo e lateral e calçamento do estacionamento interno	
4.3	Detalhe da Secretaria com mesas e estantes	



Comentado [DESdC1]:

4.4

Detalhe da cobertura

