

432



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000537

Data e Hora de Emissão

14/03/2011 10:08:44

Código de Verificação

UB9K-CNUY

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 08.069.768/0001-42

Inscrição Municipal: 086.336-6

Nome/Razão Social: CINZEL ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA SAO MIGUEL 1080 - AFOGADOS - CEP: 50850-000

Município: Recife

UF: PE

E-mail: admseno@cinzelengenharia.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUINTA REGIÃO

CPF/CNPJ: 02.839.639/0001-90

Inscrição Municipal: —

Endereço: R Bela Vista do Cabral 121 - Nazaré - CEP: 40066-000

Município: Salvador

UF: BA

E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO 4 QUE COMPÕES O COMPLEXO DA NOVA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA ; CAB, PROCESSO Nº 09.53.09.0196-35, NOTA DE EMPENHO Nº 2009NE001592, CONCORRÊNCIA 004/09, NO PERÍODO DE 01/01/11 A 28/02/11.

MATERIAIS.....R\$ 570.330,24
SERVIÇOS.....R\$ 380.220,16

DADOS BANCÁRIOS PARA CRÉDITO:

BANCO: 320 ; BICBANCO

AGÊNCIA: 010-8 RECIFE

C. CORRENTE: 42101610-8

CEI Nº 51.206.95216/74

DEDUÇÃO DE 60% NA BASE DE CALCULO DO ISS

Retenção de COFINS R\$ 28.516,51	Retenção de CSLL R\$ 9.505,50	Retenção de INSS R\$ 52.280,27	Retenção de IRPJ R\$ 11.406,60	Retenção de PIS R\$ 6.178,58
-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 950.550,40

Código da Atividade Prestada

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS


Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
570.330,24	380.220,16	6,00%	19.011,00	0,00


OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido no Município de Salvador - BA.





Rômulo Soares Polari Filho
Engenheiro Civil - Mat. 6014-5
Dep. de Obras - TRT 5ª Região


Atesto que os serviços especificados
foram efetivamente executados em
favor deste Departamento
Em, 14/03/2011


Luis Carlos Rúsida Telenzo
Engenheiro Civil - Mat. 6012-9
Dep. de Obras - TRT 5ª Região

20330



BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO Nº6
PACIAL (X)
FINAL ()

CONTRATANTE:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª R

DATA: 01/03/2011

OBRA:

Edifício Administrativo 4 Que Compõe o Complexo da Nova Sede do Tribunal do Trabalho da 6ª Região

PERÍODO

01/01/2011 a 28/02/2011

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO ACUMULADA		M.ACUMUL. %
						QUANT	P.TOTAL	QUANT	P.TOTAL	QUANT	P.TOTAL	
01	MOBILIZAÇÃO E CANTIERO DE OBRA				47.812,30							
01.001.001	Área coberta para abrigo de equipamentos ou refeitório	m2	350,00	109,10	38.185,00							100,00%
01.001.002	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2	und	1,00	9.627,30	9.627,30			87,50	9.546,25	350,00	38.185,00	100,00%
02	ESTRUTURA				10.060.676,31							
02.001.001	Estrutura metálica montada, Aço A-242, CH - 1/8" A 2 1/2"	kg	766.591,00	10,56	8.308.400,96	76.318,19	805.920,09	2.376,00	25.090,56	78.694,19	831.010,65	10,00%
02.001.02	Chapa xadrez galvanizada CH-1/8"	kg	2.562,00	5,59	14.321,56							
02.002.001	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos	m2	762,00	28,63	21.816,06			125,00	3.578,75	125,00	3.578,75	16,40%
02.002.002	Forma metálica para pré-moldados, Aço 1020	kg	2.018,00	76,54	154.457,72							
02.003.001	Estaca raiz D=400mm, 140 t, ~15 m de profundidade	un	96,00	1.232,10	118.281,60		84.028,03			96,00	118.281,60	100,00%
02.003.002	Aço ca - 50 dilim 6,3 a 12,5mm, para estruturas e fundações	kg	55.392,00	7,49	414.896,08	4.205,56	31.489,64	20.617,44	154.424,63	24.823,00	185.924,27	44,81%
02.003.003	Aço ca - 60 dilim 3,4 a 6,4mm, para estruturas e fundações	kg	35.564,00	7,64	271.708,96							
02.003.004	Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado	m3	871,00	376,62	329.778,02	85,95	32.542,39	152,00	57.550,24	237,95	90.092,63	27,32%
02.003.005	Argamassa projetada em paredes, traço 1-1 (1:3) - cimento / areia	m3	263,00	472,61	124.296,43							
02.003.006	Concreto pré-moldado 40Mpa	m3	185,80	461,29	85.707,68							
02.003.007	Elastômetro simples fck>7MPa	Dm3	8,10	156,84	1.270,40							
02.003.008	Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado	m3	12,00	298,21	3.578,52			7,00	2.087,47	7,00	2.087,47	58,33%
02.003.009	Bloco de concreto fck > 6Mpa, 14 x 19 x 48 cm	und	26.090,00	6,95	195.225,50							
02.003.010	Aterro de áreas com aquisição de material de jazida ou areia fina, com espalhamento e compactação manual	m3	140,00	22,20	3.108,00							
2.003.011	Escavação carga e transporte de solo	m3	626,00	25,30	15.837,80			140,10	3.544,53	626,00	15.837,80	100,00%
03	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS				168.310,20							
03.001					168.310,20							



4339



BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO Nº6
PACIAL (X)
FINAL ()

CONTRATANTE:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 6ª R

DATA: 01/03/2011

EMPRESA: CINZEL ENGENHARIA LTDA
OBRA: Edifício Administrativo 4 Que Compõe o Complexo da Nova Sede do Tribunal do Trabalho da 6ª Região
PERÍODO: 01/01/2011 a 28/02/2011

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO ACUMULADA		M.ACUMUL %
						QUANT	P.TOTAL	QUANT	P.TOTAL	QUANT	P.TOTAL	
18.002.009	Luva série "vinilfort" #250	und	9,00	47,57	428,13							
18.002.010	Luva série "vinilfort" #300	und	16,00	51,98	826,56							
18.002.011	Luva série "vinilfort" #400	und	45,00	64,09	2.884,05							
18.002.012	curva 22° série "pba água" #65 classe 12	und	10,00	36,41	364,10							
18.002.013	Redução excêntrica série "vinilfort" #250x200	und	1,00	39,05	39,05							
18.002.014	Junção simples série "vinilfort" #250	und	2,00	61,51	123,02							
19	COBERTURA				86.886,73							
19.001.001	Vigas e ferragens executadas em chapa dobrada em aço nº12 SAC-50	un	1,00	18.191,26	18.191,26							
19.002.001	Platibanda da fachada e rufo com a cobertura em chapa dobrada de alumínio nº16 pré pintada na cor Branca.	un	1,00	16.905,64	16.905,64							
19.003.001	Telha Especial de forma radial em chapa dobrada de alumínio nº20 pré pintada políéster na cor branca.	un	1,00	60.769,83	60.769,83							
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				28.247,32							
20.001.001	Limpeza geral	m2	5.909,48	1,08	8.392,24							
20.001.002	Desmobilização	und	1,00	21.865,08	21.865,08							
	TOTAL GERAL SEM ADMINISTRAÇÃO				14.415.084,28		869.862,12		266.822,43		1.294.626,47	8,98%
01.002.001	Administração da obra e Manutenção do Carteiro (conforme planilha em anexo)				1.335.330,36		80.598,26		23.697,92		119.972,06	8,98%
	TOTAL GERAL COM ADMINISTRAÇÃO				16.750.414,64		960.560,40		279.620,36		1.414.697,53	8,98%



30/03/11 15:02
DATA EMISSAO : 30Mar11 TIPO OB: 11 M17162F2 USUARIO : AUGUSTO
UG/GESTAO EMITENTE: 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIA NUMERO : 2011OB801085
BANCO : 001 AGENCIA : 3832 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 08059768/0001-42 - CINZEL ENGENHARIA LTDA
BANCO : 320 AGENCIA : 0010 CONTA CORRENTE : 421016108
DOCUMENTO ORIGEM : 080007/00001/2011NO000359 SIST. ORIGEM : CONFLUXO
NUMERO BANCARIO : 001205705-3 PROCESSO : 09.53.09.0196-35
INVERTE SALDO : NAO VALOR : 834.108,00

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PGTO NFS-E 2011537, 1/1 A 28/2/11, C/ RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS, INSS E ISS.R
EF. 6ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO EDF. ADMINISTRATIVO 4 DO COMPLEXO SEDE NO CABO
9.53.09.0196-35.

EVENTO INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	V A L O R
531314 2009NE001592		344905191		834.108,00
561602 0100000000400D				834.108,00

LANCADO POR : 51264749520 - AUGUSTO UG : 080007 30Mar11 14:59
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

30/03/11 15:03 M17162P6
DATA EMISSAO : 30Mar11 VENCIMENTO: 30Mar11 USUARIO : AUGUSTO
UG/GESTAO EMITENTE: 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIA NUMERO : 2011DF800317
CONTRIBUINTE : 08059768/0001-42 - CINZEL ENGENHARIA LTDA
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : DOC.ORIGEM 080007 / 00001 / 2011NO000359
PERIODO APURACAO : 30Mar11 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES :
RECEITA : 55.607,19 BASE DE CALCULO : 950550,40
MULTA :
JUROS DE MORA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
TOTAL : 55.607,19 009/ 0001 , EM 30/03/11

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS FEDERAIS REF. NFS-E 2011537

LANCADO POR : 51264749520 - AUGUSTO UG : 080007 30Mar11 14:59
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

