



 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS	 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Número da Nota 00000637		
		Data e Hora de Emissão 23/08/2011 13:05:48		
		Código de Verificação JXXN-XCUI		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 08.069.769/0001-42	Inscrição Municipal: 085.335-6		
	Nome/Razão Social: CINZEL ENGENHARIA LTDA			
	Endereço: RUA SAO MIGUEL 1060 - AFOGADOS - CEP: 50860-000			
	Município: Recife UF: PE E-mail: adm@cinzelengenharia.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUINTA REGIÃO				
CPF/CNPJ: 02.839.639/0001-90 Inscrição Municipal: ---				
Endereço: R Bela Vista do Cabral 121 - Nazaré - CEP: 40065-000				
Município: Salvador UF: BA E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
FATURA CORRESPONDENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO 4 QUE COMPÕES O COMPLEXO DA NOVA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA ; CAB, PROCESSO Nº 09.53.09.0196-35, NOTA DE EMPENHO Nº 2009NE001592, CONCORRÊNCIA 004/09, NO PERÍODO DE 20/07/11 A 21/08/11.				
MATERIAIS.....	R\$	733.837,24		
SERVIÇOS.....	R\$	489.224,84		
DADOS BANCÁRIOS PARA CRÉDITO:				
BANCO: 320 ; BICBANCO				
AGÊNCIA: 010-8 RECIFE				
C. CORRENTE: 42101610-8				
CEI Nº 51.206.95216/74				
DEDUÇÃO DE 60% NA BASE DE CALCULO DO ISS				
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS
R\$ 36.691,86	R\$ 12.230,62	R\$ 53.814,73	R\$ 14.676,74	R\$ 7.949,90
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.223.062,08				
Código da Atividade Prestada				
4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
733.837,24	489.224,84	5,00%	24.461,24	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.				
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.				
- O ISS desta NFS-e é devido no Município de Salvador - BA.				


Rômulo Soares Polari Filho
Engenheiro Civil - Mat. 6014-S
Dep. de Obras - TRT 5ª Região


Luis Carlos Rueda Tejerizo
Engenheiro Civil - Mat. 6012-9
Dep. de Obras - TRT 5ª Região

Atestado com as ressalvas
listadas no memorando D0/CAB
nº 056/2011 que encaminha esta
Nota Fiscal.

Atesto que os serviços especificados
foram efetivamente executados em
favor deste Departamento.
Em, 23 / 08 / 11

BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO Nº 11
PACIAL (X)
FINAL ()

CONTRATANTE:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO

DATA: 22/08/11



EMPRESA:
CINZEL ENGENHARIA LTDA

OBRA:
Edifício Administrativo 4 Que Compõe o Complexo da Nova Sede do Tribunal do Trabalho da 5ª Região

PERÍODO
20/07/2011 a 21/08/2011

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO ACUMULADA		MAQUINUL %
						QUANT	P.TOTAL	QUANT	P.TOTAL	QUANT	P.TOTAL	
01	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA				47.812,30					47.812,30		100,00%
01.001.001	Área coberta para abrigo de equipamentos ou refeitório	m2	350,00	109,10	38.185,00					350,00	38.185,00	100,00%
01.001.002	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2	und	1,00	9.627,30	9.627,30					1,00	9.627,30	100,00%
02	ESTRUTURA				10.060.875,31					10.060.875,31		57,99%
02.001.001	Estrutura metálica montada, Aço A-242, CH - 1/8" A 2 1/2"	kg	786.591,00	10,56	8.306.400,96	95.524,00	1.008.733,44	42.297,97	446.666,56	489.368,57	5.157.172,10	62,09%
02.001.002	Chapa xadrez galvanizada CH-1/8"	kg	2.562,00	5,59	14.321,58							
02.002.001	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos	m2	762,00	28,63	21.816,06							
02.002.002	Forma metálica para pré-moldados, Aço 1020	kg	2.018,00	76,54	154.457,72	201,80	15.445,77	746,66	57.149,36	1.916,46	146.685,85	94,97%
02.003.001	Estaca raiz D=400mm, 140 l, ~15 m de profundidade	un	96,00	1.232,10	118.281,60					96,00	118.281,60	100,00%
02.003.002	Aço ca - 50 diâmm 6,3 a 12,5mm, para estruturas e fundações	kg	55.392,00	7,49	414.886,08					55.392,00	414.886,08	100,00%
02.003.003	Aço ca - 60 diâmm 3,4 a 6,4mm, para estruturas e fundações	kg	35.564,00	7,64	271.708,96	6.076,47	46.424,23	1.430,01	10.925,28	7.506,48	57.349,51	21,11%
02.003.004	Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado	m3	871,00	378,62	329.778,02	81,98	31.039,27			319,93	121.131,90	36,73%
02.003.005	Argamassa projetada em paredes, traço 1-1 (1-3) - cimento / areia	m3	263,00	472,61	124.296,43							
02.003.006	Concreto pré-moldado 40Mpa	m3	185,80	461,29	85.707,68	38,43	17.727,37			57,64	26.588,75	31,02%
02.003.007	Elastromor simples fck>7MPa	Dm3	8,10	156,84	1.270,40			19,21	8.861,38			
02.003.008	Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lançado e adensado	m3	12,00	298,21	3.578,52					7,00	2.087,47	58,33%
02.003.009	Bloco de concreto fck > 6Mpa, 14 x 19 x 49 cm	und	28.090,00	6,95	195.225,50							
02.003.010	Aterro de áreas, com aquisição de material de jazida ou areia fina, com espalhamento e compactação manuais	m3	140,00	22,20	3.108,00							
2.003.011	Escavação carga e transporte de solo	m3	626,00	25,30	15.837,80					626,00	15.837,80	100,00%
03	PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS				168.310,20					168.310,20		100,00%





BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO Nº 11
PACIAL (X)
FINAL ()

CONTRATANTE:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO

DATA: 22/08/11

OBRA:
Edifício Administrativo 4 Que Compõe o Complexo da Nova Sede do Tribunal do Trabalho da 5ª Região

20/07/2011 a 21/08/2011

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO ACUMULADA		MACUMUL. %
						QUANT	P.TOTAL	QUANT	P.TOTAL	QUANT	P.TOTAL	
18.001.007	Luva de correr de pvc p/ água linha PBA 12 d = 50 mm	und	26,00	10,16	264,16							
18.001.008	Luva de correr de pvc p/ água linha PBA 12 d = 75 mm	und	60,00	24,09	1.445,40							
18.001.009	Luva pvc rígido soldavel e c/bucha de latão, d= 20 x 1/2"	und	3,00	5,20	15,60							
18.002.001	Tubo de pvc vinilifort Ø200	m	52,00	41,96	2.182,96							
18.002.002	Tubo de pvc vinilifort Ø250	m	89,00	66,73	6.116,97							
18.002.003	Tubo de pvc vinilifort Ø300	m	92,00	76,34	7.023,28							
18.002.004	Tubo de pvc vinilifort Ø400	m	266,00	93,86	24.966,76							
18.002.005	Curva 45° série "vinilifort" Ø200	und	4,00	67,16	268,84							
18.002.006	Curva 45° série "vinilifort" Ø250	und	1,00	231,54	231,54							
18.002.007	Curva 90° série "vinilifort" Ø200	und	4,00	88,58	354,32							
18.002.008	Curva 90° série "vinilifort" Ø250	und	3,00	268,93	806,79							
18.002.009	Luva série "vinilifort" Ø250	und	9,00	47,57	428,13							
18.002.010	Luva série "vinilifort" Ø300	und	16,00	51,66	826,56							
18.002.011	Luva série "vinilifort" Ø400	und	45,00	64,09	2.884,05							
18.002.012	Curva 22° série "pba água" Ø85 classe 12	und	10,00	36,41	364,10							
18.002.013	Redução excêntrica série "vinilifort" Ø250x200	und	1,00	39,05	39,05							
18.002.014	Junção simples, série "vinilifort" Ø250	und	2,00	61,51	123,02							
19	COBERTURA				96.866,73							
19.001.001	Vigas e terças executadas em chapa dobrada em aço nº12 SAC-50	un	1,00	19.191,26	19.191,26							
19.002.001	Platibanda da fachada e rifo com a cobertura em chapa dobrada de alumínio nº16 pré-pintada na cor Branca.	un	1,00	16.905,64	16.905,64							
19.003.001	Telha Especial de forma radial em chapa dobrada de alumínio nº20 pré-pintada poliéster na cor branca.	un	1,00	60.769,83	60.769,83							
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				28.247,32							
20.001.001	Limpeza geral	m2	5.909,48	1,08	6.382,24							







BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO Nº 11
 PACIAL (X)
 FINAL ()

CONTRATANTE:
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO

DATA: 22/08/11

EMPRESA:
 CINZEL ENGENHARIA LTDA

OBRA:
 Edifício Administrativo 4 Que Compõe o Complexo da Nova Sede do Tribunal do Trabalho da 5ª Região

20/07/2011 a 21/08/2011

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO ACUMULADA		MACIUMUL %
						QUANT	P.TOTAL	QUANT	P.TOTAL	QUANT	P.TOTAL	
20.001.002	Desmobilização	und	1,00	21.865,08	21.865,08							
	TOTAL GERAL SEM ADMINISTRAÇÃO				14.416.084,28		1.119.370,08		523.602,68		5.882.460,30	40,81%
01.002.001	Administração da obra e Manutenção do Canteiro (conforme planilha em anexo)				1.335.330,36		103.692,00		48.503,32		544.961,52	40,81%
	TOTAL GERAL COM ADMINISTRAÇÃO				16.750.414,64		1.223.062,08		572.105,90		6.427.411,82	40,81%





___ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) _____
26/08/11 15:00 M17161N9 USUARIO : LUCI
DATA EMISSAO : 26Ago11 VENCIMENTO: 26Ago11 NUMERO : 2011DR800628
UG/GESTAO EMITENTE: 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REG

494
C

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO DO ISS DIFERENCA A RECOLHER DA NFS-E 2011609 APONTADA A FL. 4
908 (BASE DE CALCULO R\$ 3.000,00)
09.53.09.0196-35

LANCADO POR : 58001158500 - LUCI UG : 080007 26Ago11 14:59
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUA PF12=RETORNA

___ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) _____
26/08/11 15:00 USUARIO : LUCI
DATA EMISSAO : 26Ago11 TIPO OB: 11 M17162F2 NUMERO : 2011OB803724
UG/GESTAO EMITENTE: 080007 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIA
BANCO : 001 AGENCIA : 3832 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 08059768/0001-42 - CINZEL ENGENHARIA LTDA
BANCO : 320 AGENCIA : 0010 CONTA CORRENTE : 421016108
DOCUMENTO ORIGEM : 080007/00001/2011NO001061 SIST. ORIGEM : CONFLUXO
NUMERO BANCARIO : 003708119-5 PROCESSO : 09.53.09.0196-35
INVERTE SALDO : NAO VALOR : 824.343,56

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PGTO NFS-E 2011637,20/7 A 21/8/11, C/ RETENCAO DE TRIB. FEDERAIS, INSS E ISS.R
EF.11ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO EDF. ADM.4 DO COMPLEXO SEDE NO CAB.COM GLOSA D
E R\$ 250.649,49 CONF.DESPACHO FL.4940 VERSO -09.53.09.0196-35

EVENTO INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	V A L O R
531314	2009NE001592	344905191		824.343,56
561602	0100000000400D			824.343,56

LANCADO POR : 58001158500 - LUCI UG : 080007 26Ago11 15:00
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

