

7592  
9

PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**NFS-e**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000900

Data e Hora de Emissão

03/09/2012 15:28:54

Código de Verificação

IEPM-DYGR

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: 08.069.768/0001-42

Inscrição Municipal: 086.335-6

Nome/Razão Social: CINZEL ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA SAO MIGUEL 1080 - AFOGADOS - CEP: 50850-000

Município: Recife

UF: PE

E-mail: admseno@cinzelengenharia.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUINTA REGIÃO

CPF/CNPJ: 02.839.639/0001-90

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R Bela Vista do Cabral 121 - Nazaré - CEP: 40066-000

Município: Salvador

UF: BA

E-mail: luishf28@yahoo.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

FATURA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO 4 QUE COMPÕES O COMPLEXO DA NOVA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA ; CAB, PROCESSO Nº 09.53.09.0196-35, NOTA DE EMPENHO Nº 2009NE001592, CONCORRÊNCIA 004/09, NO PERÍODO DE 24/07/12 A 24/08/12.

MATERIAIS.....R\$ 21.047,00  
SERVIÇOS.....R\$ 14.031,33

**DADOS BANCÁRIOS PARA CRÉDITO:**

BANCO: 320 e BICBANCO  
AGÊNCIA: 010-8 RECIFE  
C. CORRENTE: 42101610-8

CEI Nº 51.206.95216/74

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS
R\$ 1.052,35	R\$ 350,78	R\$ 1.929,31	R\$ 420,94	R\$ 228,01

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.078,33**


Código da Atividade Prestada


4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS


Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
21.047,00	14.031,33	6,00%	701,56	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido no Município de Salvador - BA.

  
Luis Carlos Rueda Tejerizo  
Engenheiro Civil - Mat. 6012-9  
Dep. de Obras - TRT 5ª Região

  
Emulo Soares Polari Filho  
Engenheiro Civil - Mat. 6014-5  
Dep. de Obras - TRT 5ª Região

  
RIVALDO A. A. COSTA  
MAT. 0905-0  
DEP. DE OBRAS - TRT 5ª REG.

**Atesto que os serviços especificados  
foram efetivamente executados em  
favor deste Departamento.  
Em, 04/09/2012**

*Atestado com as ressalvas contidas no  
MEMORANDO DO/CAIB nº 39/2012, em conformidade  
juntamente com esta nota*




CINZEL ENGENHARIA LTDA.

7593  
9**MEMÓRIA DE CÁLCULO 4ª MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO – 24/08/12****06. - PISO**

06.002 - Revestimento de piso

06.002.007 - Placas premoldadas em concreto c/ e= 4 cm


TOTAL EXECUTADO = 469,51 m<sup>2</sup>

- Alvenaria para base placas pré moldadas

TOTAL EXECUTADO = 105,92 m<sup>2</sup>**CÁLCULO ADMINISTRAÇÃO**

R\$ 69.025,06 / 3.380.509,66 = 0,009500724214569440


R\$ 311.665,02 X 0,009500724214569440 =

= R\$ 2.961,04

Celso Pinheiro Magalhães  
Eng.º Civil  
CREA 2.815/D-SE

EMPRESA:		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO		MEDIÇÃO Nº 4		CONTRATANTE:				DATA: 24/08/12			
				PACIAL ( X )	FINAL ( )	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO		PERÍODO	25/07/12 a 24/08/12		MACUMUL %		
OBRA:		Edifício Administrativo 4 Que Compõe o Complexo da Nova Sede do Tribunal do Trabalho da 5ª Região		QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ACUMULADA	QUANT	P.TOTAL	P.TOTAL	MACUMUL %
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ACUMULADA	QUANT	P.TOTAL	P.TOTAL	MACUMUL %	
06.002.002	Piso cerâmico porcelanato em placas de 60x60 cm, com acabamento natural antiderrapante, na cor Panna, incluindo rejuntamento	m2	338,40	135,40	45.818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
06.002.003	Piso de granito Colton em placas de 55x55 cm, e= 2 cm, acabamento com polimento	m2	315,69	603,43	190.435,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
06.002.004	Piso cimentado áspero traço 1:4 (cimento areia), e = 3 cm, c/ junta plástica a cada 2 m	m2	222,94	30,11	6.713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
06.002.005	Piso alta resistência 8 a 10 mm, branco, sem argamassa de regularização, juntas e acabamento áspero	m2	435,57	60,91	26.531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
06.002.006	Piso alta resistência 8 a 10 mm, branco, sem argamassa de regularização, juntas polimento até o esmeril 320, e encerramento	m2	239,57	65,18	15.614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
06.002.007	Placas premoldadas em concreto c/ e= 4 cm	m2	469,51	61,80	29.014,94	469,51	29.014,94	0,00	469,51	29.014,94	29.014,94	100,00%	
06.002.008	Rodapé vinílico h=7,5cm em manita com 2 mm de espessura, linha Absolute PUR TOP, cor Agate, ref. 630 ou similar	m	380,00	17,85	6.782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Rodapé em Porcelanato H=10cm	m	260,25	43,44	11.306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Rodapé em Alta Resistência H=7,5cm	m	373,61	19,64	7.338,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Alvenaria para base placas pré moldadas	m2	105,92	29,29	3.102,35	105,92	3.102,35	0,00	105,92	3.102,35	3.102,35	100,00%	
	Chapa de aço SAC-50(DG18) Piso Terreo	kg	1.017,08	10,56	10.740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>07</b>	<b>PINTURA</b>				<b>133.131,39</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>07.001</b>	<b>Pintura Interna</b>				<b>133.131,39</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
07.001.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão	m2	1.492,33	27,08	40.417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
07.001.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	1.513,92	6,59	9.970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
07.001.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m2	4.568,35	7,02	32.064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
07.001.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques	m2	3.006,25	7,94	23.861,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
07.001.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	m2	4.568,35	5,70	26.037,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
07.001.006	Pintura em esmalte sintético aplicado a pistola em porta corta-fogo, na cor grafite	m2	50,40	15,45	778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>08</b>	<b>FORRO</b>				<b>226.794,66</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>08.001</b>	<b>Forro</b>				<b>226.794,66</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
08.001.001	Forro de gesso acaftonado F-530 Placo	m2	4.387,86	51,69	226.794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>09</b>	<b>ESQUADRIA E ELEMENTOS METÁLICOS</b>				<b>297.212,67</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>09.001</b>	<b>Portas</b>				<b>123.576,38</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
09.001.002	Porta revestida em laminado compacto melamínico, com espessura de 10 mm, na cor branca	m2	42,84	84,46	3.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

EMPRESA:		MEDICÃO Nº 4 PACIAL ( X ) FINAL ( )		CONTRATANTE:		DATA: 24/08/12	
				TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO		PERÍODO	
OBRAS:		MEDICÃO PERÍODO		MEDICÃO ANTERIOR		M-ACUMUL %	
Edifício Administrativo 4 Que Compõe o Complexo da Nova Sede do Tribunal do Trabalho da 5ª Região		QUANT.	PREÇO UNIT	QUANT	P.TOTAL	QUANT	P.TOTAL
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO TOTAL	QUANT	P.TOTAL	QUANT	P.TOTAL
17.006.010	Válvula de duas vias com atuador proporcional, DN 32	un	2.977,46	0,00	0,00	0,00	0,00
17.006.011	Válvula de duas vias com atuador proporcional, DN 40	un	3.680,83	0,00	0,00	0,00	0,00
17.006.012	Válvula de duas vias com atuador proporcional, DN 50	un	4.884,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	STARTAP AUTOMAÇÃO	un	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUPERVISÃO DO SISTEMA AUTOMAÇÃO	un	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TREINAMENTO AUTOMAÇÃO	un	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GERAL SEM ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>3.380.509,66</b>	<b>32.117,29</b>	<b>66.719,98</b>	<b>264.670,03</b>	<b>7,83%</b>
<b>1.002</b>	<b>Administração Local (conforme planilha em anexo)</b>		<b>311.665,02</b>	<b>2.961,04</b>	<b>6.151,23</b>	<b>24.401,16</b>	<b>7,83%</b>
1.002.001	Administração da obra (conforme planilha anexa)	mes	103.888,34	0,00	6.151,23	0,00	24.401,16
	<b>TOTAL GERAL COM ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>3.692.174,68</b>	<b>35.078,33</b>	<b>72.871,21</b>	<b>289.071,19</b>	<b>7,83%</b>

  
 Celso Pinheiro Magalhães  
 Eng.º Civil  
 CREA 2.815/D-SE