




 <b>PREFEITURA DO RECIFE</b> SECRETARIA DE FINANÇAS		RPS Nº 1016 Série RPS, emitido em 18/12/2012		Número da Nota <b>00001016</b>	
				Data e Hora de Emissão <b>18/12/2012 17:18:00</b>	
2009NE001592		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Código de Verificação <b>TS1K-PDMY</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
		CPF/CNPJ: 08.059.768/0001-42		Inscrição Municipal: 085.335-6	
Nome/Razão Social: CINZEL ENGENHARIA LTDA					
Endereço: RUA SAO MIGUEL 1080 - AFOGADOS - CEP: 50850-000					
Município: Recife		UF: PE		E-mail: admseno@cinzelengenharia.com.br	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUINTA REGIAO					
CPF/CNPJ: 02.839.639/0001-90		Inscrição Municipal: ----			
Endereço: RUA BELA VISTA DO CABRAL 121 - NAZARE - CEP: 40055-000					
Município: Salvador		UF: BA		E-mail: ----	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
FATURA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO 4 QUE COMPÕES O COMPLEXO DA NOVA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA - CAB, PROCESSO Nº 09.53.09.0196-35, NOTA DE EMPENHO Nº 2009NE001592, CONCORRÊNCIA 004/09, NO PERÍODO DE 25/11/12 A 24/12/12.					
MATERIAIS R\$ 49.415,42 SERVIÇOS R\$ 32.943,62					
DADOS BANCÁRIOS PARA CRÉDITO: BANCO: 320 - BICBANCO AGÊNCIA: 010-8 RECIFE C. CORRENTE: 42101610-8  CEI Nº 51.206.95216/74					
Retenção de COFINS R\$ 2.470,77		Retenção de CSLL R\$ 823,59		Retenção de INSS R\$ 4.529,75	
		Retenção de IRPJ R\$ 988,31		Retenção de PIS R\$ 535,33	
				Outras Retenções R\$ 0,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 82.359,04</b>					
Código da Atividade Prestada <b>4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS</b>					
Deduções (R\$) 49.415,42		Desconto Incond. (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 32.943,62	
		Alíquota (%) 5,00%		Valor do ISS (R\$) 1.647,18	
				Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1016 Série RPS, emitido em 18/12/2012.					

  
**Celso Pinheiro Magalhães**  
 Eng.º Civil  
 CREA 2.815/D-SE

  
Luis Carlos Rueda Tejerizo  
Engenheiro Civil - Mat. 6012-9  
Dep. de Obras - TRT 5ª Região


Departamento de Obras/TRTS  
Mat. 0905-0  
Rivaleno Ribeiro Alencastro Costa

Atesto que os serviços especificados  
foram efetivamente executados em  
favor deste Departamento.  
Em, 26/12/2012

  
Romulo Soares Polari Filho  
Engenheiro Civil - Mat. 6014-5  
Dep. de Obras - TRT 5ª Região

Atestado com os autos listados  
no MEMORANDO DO/CAB nº 76/2012  
que encaminha esta Nota Fiscal.

EMPRESA:		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 10º TERMO ADITIVO		MEDIÇÃO Nº 4		CONTRATANTE:		DATA: 24/12/12		
CINZEL ENGENHARIA LTDA		Edifício Administrativo 4 Que Compõe o Complexo da Nova Sede do Tribunal do Trabalho da 5ª Região		PACIAL ( X ) FINAL ( )		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO		25/11 a 24/12/12		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO PERÍODO		PERÍODO		M.A.CUMUL %
						QUANT	P.TOTAL	QUANT	P.TOTAL	
02	ESTRUTURA				100.260,98	0,00	0,00	1.728,06	87,35%	
02.001	Estrutura metálica				82.603,57	0,00	0,00	1.728,06	84,65%	
02.001.001	Estrutura metálica montada, Aço A-242, CH - 18" A 2 1/2"	kg	7.457,00	11,08	82.603,57	0,00	0,00	1.728,06	84,65%	
02.002	Formas				805,47	0,00	0,00	0,00	100,00%	
02.002.001	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos	m2	26,82	30,03	805,47	0,00	0,00	0,00	100,00%	
02.003	Concreto, armadura, argamassa				16.851,94	0,00	0,00	0,00	100,00%	
02.003.002	Aço ca - 50 diâm 6,3 a 12,5mm, para estruturas e fundações	kg	289,20	7,86	2.272,22	0,00	0,00	0,00	100,00%	
02.003.003	Aço ca - 60 diâm 3,4 a 6,4mm, para estruturas e fundações	kg	644,53	8,01	5.165,44	0,00	0,00	0,00	100,00%	
02.003.004	Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado	m3	6,60	397,17	2.621,31	0,00	0,00	0,00	100,00%	
02.003.005	Argamassa projetada em paredes, traço 1-1 (1:3) -cimento / areia	m3	6,83	495,76	3.386,06	0,00	0,00	0,00	100,00%	
02.003.006	Concreto pré-moldado 40Mpa	m3	0,08	483,88	38,71	0,00	0,00	0,00	100,00%	
02.003.009	Bloco de concreto fck > 5Mpa, 14 x 19 x 49 cm	und	462,00	7,28	3.368,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	
06	PISO				174.701,12	82.359,04	17.470,17	17.470,17	57,14%	
06.002	Revestimento de piso				174.701,12	82.359,04	17.470,17	17.470,17	57,14%	
06.002.001	Piso vinílico em placa com 2mm de espessura	m2	3.111,29	56,15	174.701,12	1.466,75	311,13	1.777,88	57,14%	
09	ESQUADRIA E ELEMENTOS METÁLICOS				3.419,05	0,00	0,00	3.419,05	100,00%	
09.003	Esquadrias metálicas				3.419,05	0,00	0,00	3.419,05	100,00%	
09.003.080	Barra chata de alumínio 2x25,4mm	m	289,26	11,82	3.419,05	0,00	0,00	289,26	100,00%	
13	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO TÉRMICA				71,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	
13.001	Impermeabilização com lençol butílico				71,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	
13.001.002	Argamassa de regularização esp= 3, traço 1:3	m2	3,58	19,92	71,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				3.148,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	
20.001	Serviços complementares				3.148,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Tecbolt - TB 58180- 5/8" x 180	und	24,00	9,23	221,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Tecbolt - TB 12140- 1/2" x 140	und	46,00	3,85	177,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 120mm2 (1 condutor) tp sintenax pirell ou equiv (na cor preta)	m	24,00	48,58	1.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 120mm2 (1 condutor) tp sintenax pirell ou equiv (na cor azul)	m	8,00	48,58	388,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750 v 50 mm2 fornecimento e instalação (na cor verde)	m	8,00	22,38	179,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 250a 600v, fornecimento e instalação	und.	1,00	846,11	846,11	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Terminal ou conector de pressao - para cabo 120mm2 - fornecimento e instalação	und.	8,00	18,15	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Terminal ou conector de pressao - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalação	und.	2,00	12,33	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	TOTAL GERAL				281.600,80	82.359,04	22.617,28	87.577,45	31,10%	

  
 Celso Pinheiro Magalhães  
 Eng.º Civil  
 CREA 2.816/D-SE

8616

Handwritten marks or scribbles in the top right corner.



8617  
▽


## MEMÓRIA DE CALCULO DA 4ª MEDIÇÃO DO 10º TERMO ADITIVO- 24/12/12

### 06 - PISO

06.002 – Revestimento de piso

06.002.001 - Forma Piso vinílico em placa com 2mm de espessura

TOTAL EXECUTADO = 1.466,75 m<sup>2</sup>

  
Celso Pinheiro Magalhães  
Eng.º Civil  
CREA 2.815/D-SE

Handwritten marks or scribbles in the top right corner.

