




9246

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS		RPS Nº 1104 Série RPS, emitido em 23/04/2013	Número da Nota 00001104		
			Data e Hora de Emissão 23/04/2013 20:28:28		
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica			Código de Verificação J639-LT23		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 08.059.768/0001-42		Inscrição Municipal: 085.335-6		
	Nome/Razão Social: CINZEL ENGENHARIA LTDA				
	Endereço: RUA SAO MIGUEL 1080 - AFOGADOS - CEP: 50850-000				
	Município: Recife		UF: PE E-mail: tesouraria@cinzelengenharia.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUINTA REGIAO					
CPF/CNPJ: 02.839.639/0001-90		Inscrição Municipal: ---			
Endereço: RUA BELA VISTA DO CABRAL 121 - NAZARE - CEP: 40055-000					
Município: Salvador		UF: BA E-mail: ---			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
FATURA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DO 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO 4 QUE COMPÕES O COMPLEXO DA NOVA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA - CAB, PROCESSO Nº 09.53.09.0196-35, NOTA DE EMPENHO Nº 2009NE001592, CONCORRÊNCIA 004/09, NO PERÍODO DE 16/02/13 A 31/03/13.					
MATERIAIS R\$ 1.009,35					
SERVIÇOS R\$ 672,91					
DADOS BANCÁRIOS PARA CRÉDITO: BANCO: 320 - BICBANCO AGÊNCIA: 010-8 RECIFE C. CORRENTE: 42101610-8 CEI Nº 51.206.95216/74					
Retenção de COFINS R\$ 50,47	Retenção de CSLL R\$ 16,82	Retenção de INSS R\$ 92,52	Retenção de IRPJ R\$ 20,19	Retenção de PIS R\$ 10,93	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.682,26					
Código da Atividade Prestada 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS					
Deduções (R\$) 1.009,35	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 672,91	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 33,64	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1104 Série RPS, emitido em 23/04/2013.					


Jelson Pinheiro Magalhães
 Eng.º Civil
 CREA 2.815/D-SE


Atestada com os resalvas indicadas no
memorando DC/CAB nº 014/2013, em conjunto
juntamente com esta nota fiscal.


com
resalvas

Atesto que os serviços especificados
foram efetivamente executados em
favor deste Departamento.

Em, 28/04/13


Rômulo Soares Polari Filho
Engenheiro Civil - Matr. 6014-5
Núcleo de Manutenção e Projetos/TRT5


Luis Carlos Rueda Tejerizo
Engenheiro Civil - Matr. 6012-0
Núcleo de Manutenção e Projetos/TRT5


Rivaleno Ribeiro Amâncio Costa
Mat. 0905-0
Departamento de Obras/TRT5



9247
9

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA 2ª MEDIÇÃO DO 11º TERMO ADITIVO- 31/03/13

20. - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.001 - Serviços complementares


20.001.007 - Revisão do projeto DG 25R1

TOTAL EXECUTADO = 0,25 und

20.001.008 - Revisão do projeto DG 46A - fixação de bancada

TOTAL EXECUTADO = 0,42 und

Cinzel Engenharia Ltda. – Rua São Miguel, 1080 – Afogados – Recife/PE – CEP 50.850-000.
Tel.: (81) 2102 1133 – Fax: (81) 2102 1123 – CNPJ 08.059.768/0001-42 – Insc. Estadual 18.1.001.0083944-8
e-mail: escritório@cinzelengenharia.com.br


Celso Pinheiro Magalhães
Eng.º Civil
CREA 2.815/D-SE

9248
C

EMPRESA:		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 11º TERMO ADITIVO		MEDIÇÃO Nº 2		CONTRATANTE:		DATA: 31/03/13		
CINZEL ENGENHARIA LTDA		Edifício Administrativo 4 Que Compõe o Complexo da Nova Sede do Tribunal do Trabalho da 5ª Região		PACIAL () FINAL (X)		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO		16/02/13 a 31/03/13		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO		MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ANTERIOR		M.ACUMUL %
				UNIT	TOTAL	QUANT	P.TOTAL	QUANT	P.TOTAL	
20.001.001	SERVICIOS COMPLEMENTARES				97.743,82		1.682,26	65.196,43	66.878,69	68,42%
20.001.003	Serviços complementares				97.743,82		1.682,26	65.196,43	66.878,69	68,42%
20.001.004	Complemento de execução da infraestrutura de aparelhos no-break	und	1,00	4.976,41	4.976,41	1,00	0,00	4.976,41	4.976,41	100,00%
20.001.005	Revisão do projeto DG 47R1 - montante do lambri	und	1,00	1.344,37	1.344,37	1,00	0,00	1.344,37	1.344,37	100,00%
20.001.006	Execução dos serviços de tela	und	1,00	12.915,60	12.915,60	1,00	0,00	12.915,60	12.915,60	100,00%
20.001.007	Revisão do projeto HE 08/11R3	und	1,00	3.126,12	3.126,12	1,00	0,00	3.126,12	3.126,12	100,00%
20.001.008	Revisão do projeto DG 25R1	und	1,00	2.693,95	2.693,95	0,25	673,49	2.020,46	2.693,95	100,00%
20.001.009	Revisão do projeto DG 46A - fixação de bancada	und	1,00	2.401,83	2.401,83	0,42	1.006,77	1.393,06	2.401,83	100,00%
20.001.010	Acréscimo de serviços de fossa e filtro	und	1,00	31.765,13	31.765,13		0,00	900,00	900,00	2,83%
	Acréscimo de serviços de solda, em face de revisão das pranchas DG 26R3, DG 274R4 e DG 28R4	und	1,00	38.520,41	38.520,41		0,00	38.520,41	38.520,41	100,00%
TOTAL GERAL SEM ADMINISTRAÇÃO					97.743,82		1.682,26	65.196,43	66.878,69	68,42%

DF

Jelso Pinheiro Magalhães
Eng.º Civil
CREA 2.815/D-SE