




 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS	RPS Nº 1067 Série RPS, emitido em 28/02/2013	Número da Nota 00001067			
		Data e Hora de Emissão 28/02/2013 10:54:57			
		Código de Verificação ALNX-BYQH			
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica					
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 08.059.768/0001-42	Inscrição Municipal: 085.335-6			
	Nome/Razão Social: CINZEL ENGENHARIA LTDA				
	Endereço: RUA SAO MIGUEL 1080 - AFOGADOS - CEP: 50850-000				
	Município: Recife	UF: PE	E-mail: tesouraria@cinzelengenharia.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUINTA REGIAO					
CPF/CNPJ: 02.839.639/0001-90		Inscrição Municipal: —			
Endereço: RUA BELA VISTA DO CABRAL 121 - NAZARE - CEP: 40055-000					
Município: Salvador	UF: BA	E-mail: —			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
FATURA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DO 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO 4 QUE COMPÕES O COMPLEXO DA NOVA SEDE DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA - CAB, PROCESSO Nº 09.53.09.0196-35, NOTA DE EMPENHO Nº 2009NE001592, CONCORRÊNCIA 004/09, NO PERÍODO DE 25/12/12 A 15/02/13.					
MATERIAIS	R\$ 39.117,85				
SERVIÇOS	R\$ 26.078,58				
DADOS BANCÁRIOS PARA CRÉDITO: BANCO: 320 - BICBANCO AGÊNCIA: 010-8 RECIFE C. CORRENTE: 42101610-8 CEI Nº 51.206.95216/74					
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 1.955,89	R\$ 651,96	R\$ 7.171,61	R\$ 782,36	R\$ 423,78	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 65.196,43					
Código da Atividade Prestada					
4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
39.117,85	0,00	26.078,58	5,00%	1.303,92	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço. - O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1067 Série RPS, emitido em 28/02/2013.					


 Jelson Pinheiro Magalhães
 Eng.º Civil
 CREA 2.815/D-SE

Alexandre B. Klein



Alexandre B. Klein
Engenheiro Civil - Matr. 6014-5
Núcleo de Manutenção e Projetos/TRT5


Felipe Borges Cunha
Engenheiro Eletricista - Matr. 6168-0
Núcleo de Manutenção e Projetos/TRT5

Atesto que os serviços especificados
foram efetivamente executados em
favor deste Departamento.
Em, 28 / 10 / 13

SR
CM

EMPRESA:		MEDICÃO Nº 1 PACIAL (X) FINAL ()		CONTRATANTE:		DATA: 15/02/13					
				TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO		PERÍODO					
BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 11º TERMO ADITIVO		OBRAS:		MEDICÃO PERÍODO		MEDICÃO ANTERIOR		M. ACUMUL %			
CINZEL ENGENHARIA LTDA		Edifício Administrativo 4 Que Compõe o Complexo da Nova Sede do Tribunal do Trabalho da 5ª Região		QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	QUANT.	P. TOTAL	M. ACUMUL %	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				97.743,82		65.196,43		0,00	65.196,43	66,70%
20.001.001	Serviços complementares				97.743,82		65.196,43		0,00	65.196,43	66,70%
20.001.003	Complemento de execução da infraestrutura de aparelhos no-break	und	1,00	4.976,41	4.976,41	1,00	4.976,41	1,00	4.976,41	4.976,41	100,00%
20.001.004	Revisão do projeto DG 4TR1 - montante do lambri	und	1,00	1.344,37	1.344,37	1,00	1.344,37	1,00	1.344,37	1.344,37	100,00%
20.001.005	Execução dos serviços de tela	und	1,00	12.915,60	12.915,60	1,00	12.915,60	1,00	12.915,60	12.915,60	100,00%
20.001.006	Revisão do projeto HE 08/11R3	und	1,00	3.126,12	3.126,12	1,00	3.126,12	1,00	3.126,12	3.126,12	100,00%
20.001.007	Revisão do projeto DG 25R1	und	1,00	2.693,95	2.693,95	0,75	2.020,46	0,75	2.020,46	2.020,46	75,00%
20.001.008	Revisão do projeto DG 46A - fixação de bancada	und	1,00	2.401,83	2.401,83	0,58	1.393,06	0,58	1.393,06	1.393,06	58,00%
20.001.009	Acréscimo de serviços de fossa e filtro	und	1,00	31.765,13	31.765,13	0,03	900,00	0,03	900,00	900,00	2,83%
20.001.010	Acréscimo de serviços de solda, em face de revisão das pranchas DG 26R3, DG 274R4 e DG 28R4	und	1,00	38.520,41	38.520,41	1,00	38.520,41	1,00	38.520,41	38.520,41	100,00%
TOTAL GERAL SEM ADMINISTRAÇÃO					97.743,82		65.196,43		0,00	65.196,43	66,70%


 Jelson Pinheiro Magalhães
 Eng.º Civil
 CREA 2.815/D-SE

8969

287
5

MEMÓRIA DE CALCULO DA 1ª MEDIÇÃO DO 11º TERMO ADITIVO- 15/02/13

20. - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20.001 - Serviços complementares

20.001.003 - Complemento de execução da infraestrutura de aparelhos no-breack

TOTAL EXECUTADO = 1,00 und

20.001.004 - Revisão do projeto DG 47R1- montante do lambri

TOTAL EXECUTADO = 1,00 und

20.001.005 - Execução dos serviços de tela

TOTAL EXECUTADO = 1,00 und

20.001.006 - Revisão do projeto HE 08/11R3

TOTAL EXECUTADO = 1,00 und

20.001.007 - Revisão do projeto DG 25R1

TOTAL EXECUTADO = 0,75 und

20.001.008 - Revisão do projeto DG 46A - fixação de bancada

TOTAL EXECUTADO = 0,58 und

20.001.009 - Acréscimo de serviços de fossa e filtro

TOTAL EXECUTADO = 0,03 und

20.001.010 - Acréscimo de serviços de solda, em face de revisão das pranchas Dg 26R3, DG 274R4 e DG 28R4

TOTAL EXECUTADO = 1,00 und

Celso Pinheiro Magalhães
Eng.º Civil
CREA 2.815/D-SE