
Ata da Reunião de 16/03/2023 - Definição do apoio da CSI à Fiscalização CMP da Obra 2 de Julho

1 mensagem

Fábio Simões Carrilho <fabio_75770@trt5.jus.br>

17 de março de 2023 às 08:31

Para: Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães <ana.guimaraes@trt5.jus.br>, Jeferson Freitas da Silva <jeferson.silva@trt5.jus.br>, Felipe Borges Cunha <felipe_61680@trt5.jus.br>, Ivan da Hora Nogueira <ivan.nogueira@trt5.jus.br>, Lilian Maya Magalhães de Carvalho <lilian.carvalho@trt5.jus.br>

Prezados,

Segue Ata da Reunião realizada em 16/03/2023 na CMP.

Participantes:

Ana Maria Guimarães - Diretora da CMP
Felipe Borges Cunha - Chefe da Seção SIEMR/CMP
Fábio Simões Carrilho - Eng.º Eletricista SIEMR/CMP
Jeferson de Freitas - Diretor Adjunto da CSI
Ivan Nogueira - Servidor CSI
Lilian Carvalho - Servidora CSI

Principais resultados:

1. Jeferson (Diretor CSI) irá definir o nome das pessoas que irão compor o GT de apoio ao Fiscal Técnico Fábio Carrilho na fiscalização dos serviços de instalação dos sistemas de Segurança do 2 de Julho. Dedicção de 2 turnos (de 4 horas) por semana a este GT.
2. Ana (Diretora CMP) irá providenciar a criação institucional deste GT.
3. O Fiscal Técnico Fábio Carrilho será o Coordenador Técnico Operacional deste GT.
4. Os Gestores da CMP e CSI estarão sendo continuamente informados sobre o funcionamento e resultados deste GT.

--

Obrigado,
Fábio Simões Carrilho
Analista Judiciário - Engenharia Elétrica
CMP/TRT5

 **Reforma 2 de Julho - Apoio da CSI à Fiscalização.pdf**
191K

REFORMA 2 DE JULHO

APOIO DA CSI À FISCALIZAÇÃO DA OBRA
Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio
Sistema de Controle de Acesso
CFTV

ESCOPO DA OBRA

SISTEMA	NÚMEROS	
	Quantidade	Orçamento (R10 ND)
Instalações Elétricas	200 quadros elétricos 7253 disjuntores 25 multimedidores em rede	R\$ 10.335.376,43
Climatização tipo VRF	584 equipamentos 38 controladores em rede	R\$ 4.739.960,44
Cabeamento Estruturado (Rede Lógica)	121.987,66 m de Cabo CAT6 34 Rack's em rede	R\$ 2.455.997,35
Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI)	4.204 dispositivos 16 centrais de alarme em rede	R\$ 1.727.715,91
CFTV padrão POE	23.552,28 m de Cabo CAT6 700 câmeras IP POE em rede	R\$ 1.125.478,13
Controle de Acesso	6.351,19 m de Cabo CAT6 366 dispositivos em rede	R\$ 662.988,06
Sonorização e Acústica	230 equipamentos 16 Rack's em rede	R\$ 533.777,05
Automação Predial (Sistema de Supervisão e Controle)	>1000 variáveis monitoradas 8 quadros de automação em rede	R\$ 582.628,52
Instalações Cíveis e demais serviços	15.739,92 m ² de divisórias 76.369,41 m ² de pisos	R\$ 31.782.157,99
TOTAL	Fiscal Técnico: Fábio Carrilho	R\$ 53.946.079,88

Missão definida pela
Gestão da CMP

ESTRATÉGIA DE APOIO À FISCALIZAÇÃO

- **Apoio Técnico-Operacional ao Fiscal Técnico Fábio Carrilho**
 - Fiscalização de Fábio Carrilho: missão definida pela Gestão da CMP.
 - Forma de Apoio da CSI: definidas entre CMP e CSI (Cooperação Mútua).
 - Outros apoios eventuais, conforme demanda da Fiscalização.

Documento de referência:

- SEAP - Manual de Obras Públicas – Sistema de Cabeamento Estruturado (Pág. 178 a 181):
 - Especificações da instalação
 - Diretrizes gerais para a Fiscalização

SEAP – Secretaria de Estado da Administração e do Patrimônio do Governo Federal

APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL DA CSI

- **1. Apoio na fiscalização dos serviços de instalação dos sistemas de Segurança:**
 - 1.1. Fase 1 - Planejamento (2 meses)
 - Apoio na análise do planejamento da construtora (cronograma, especificações, etc);
 - Definição da estratégia de apoio à fiscalização na fase de execução (Fase 2) e na fase de recebimento provisório (Fase 3);
 - Outras eventuais ações necessárias tanto para a CSI, quanto para a CMP (cooperação mútua).
 - 1.2. Fase 2 - Execução (18 meses)
 - Apoio na verificação das especificações dos materiais, equipamentos e componentes acessórios que serão adquiridos/instalados;
 - Apoio no acompanhamento e verificação da qualidade da instalação;
 - Apoio na elucidação de eventuais dúvidas técnicas;
 - Apoio no acompanhamento e verificação dos testes de funcionamento dos sistemas;
 - Apoio na verificação da documentação detalhada dos sistemas de Segurança;
 - Comissionamento dos sistemas (interface com a CSI);
 - Treinamentos.
 - 1.3. Fase 3 - Recebimento Provisório (1 mês)
 - Vistoria dos sistemas para fins de recebimento provisório da obra.

GT - GRUPO DE TRABALHO (Técnico-Operacional)

Objetivo:

Formalizar institucionalmente a cooperação mútua CMP e CSI no apoio ao Fiscal Técnico Fábio Carrilho para cumprir a missão definida pela Gestão da CMP (fiscalizar os serviços conforme especificações previstas em projeto e orçamento).

Integrantes do GT:

CMP

Fábio Simões Carrilho (Coordenador Técnico Operacional do GT)

CSI

A definir

Dinâmica operacional do GT:

- Reuniões ordinárias mensais.
- O GT existirá desde a emissão da OS até o recebimento provisório da obra.
- Reuniões duas vezes na semana antes e após vistoria dos serviços.
- Reuniões eventuais extraordinárias, se for necessário.

Ata da 1a Reunião de Trabalho com a CSI - Apoio à Fiscalização do Planejamento

1 mensagem

Fábio Simões Carrilho <fabio_75770@trt5.jus.br> 16 de maio de 2023 às 16:00

Para: Jeferson Freitas da Silva <jeferson.silva@trt5.jus.br>, Ivan da Hora Nogueira <ivan.nogueira@trt5.jus.br>,
Felipe Borges Cunha <felipe_61680@trt5.jus.br>

Cc: Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães <ana.guimaraes@trt5.jus.br>

Pessoal,

Participantes:

1. Jeferson Freitas (CSi)
2. Ivan da Hora (CSI)
3. Fábio Carrilho (CMP)
4. Felipe Borges Cunha (CMP)

Segue principais resultados da reunião:

1. Apresentação da reunião com ações iniciais.
2. Felipe e Fábio irão abordar com a ANKARA sobre o que pode ou não pode ficar de materiais ou equipamentos sob a responsabilidade do TRT5.
3. Felipe irá junto a Ana recomendar manter a mesma equipe do GT durante toda a execução da obra.
4. Fábio irá verificar junto ao projeto e à SETIC a previsão de política de backup do sistema CFTV e Controle de Acesso.

--

Obrigado,

Fábio Simões Carrilho

Analista Judiciário - Engenharia Elétrica

CMP/TRT5



1ª Reunião de Trabalho com a CSI - Apoio na Fiscalização do Planejamento da Obra.pdf

54K

1ª Reunião de Trabalho com a CSI - Apoio à Fiscalização do Planejamento da Obra

GT de Apoio à Fiscalização da CMP

CSI, precisamos do seu apoio para..., obrigado!

1. Criticar as diretrizes propostas por mim e sugerir diretrizes complementares para orientar a Construtora na elaboração do seu Planejamento de Obra.
 - a. Por exemplo:
 - i. Avaliar cronograma apresentado pela Construtora na fase de licitação e sugerir ajustes ou chamar atenção sobre algum aspecto relevante, se for o caso.
 - ii. Apresentar sugestões de fornecedores de equipamentos e materiais, se entenderem necessário.
 - iii. Apresentar fornecedores de equipamentos e materiais não desejados por alguma experiência ruim ou outro, se entenderem necessário.
 - iv. Avaliar especificação de projeto dos sistemas que compartilharão a estrutura de rede lógica, inclusive avaliar a especificação de projeto desta, e propor orientações/recomendações relevantes que a construtora e a CMP devam se atentar:
 1. Foco nas seguintes disciplinas:
 - a. Controle de Acesso
 - b. CFTV - Padrão POE
 - c. SDAI - Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio.
2. Lista dos integrantes da CSI no GT de Apoio à Fiscalização com a disponibilidade semanal durante a vigência do contrato.
3. Outras observações/recomendações relevantes não previstas acima.

Documentos com as Especificações de Projeto

1. **Localização:**

https://drive.google.com/drive/folders/1JDLLWnY7IgnUq3H1c2T9-PUVUUdCg1Jm?usp=share_link

- a. **Orientação:** iniciem com a leitura do Memorial Descritivo e Caderno de Especificações de cada disciplina.

Grupo Virtual de Trabalho
Apoio da CSI à Fiscalização da Obra de Reforma do 2 de Julho

Objetivo: comunicação em tempo real entre seus integrantes.

O que ocorrer

1. Próxima reunião presencial: 23/05/2023, 14:00h, Sala de Reunião da CMP.

Sejam bem vindos e Obrigado!!!!!!

Ata da 2ª reunião de trabalho do GT CSI de apoio à Fiscalização da reforma do 2 de Julho

1 mensagem

Fábio Simões Carrilho <fabio_75770@trt5.jus.br>

24 de maio de 2023 às 08:41

Para: Jeferson Freitas da Silva <jeferson.silva@trt5.jus.br>, Ivan da Hora Nogueira <ivan.nogueira@trt5.jus.br>, Felipe Borges Cunha <felipe_61680@trt5.jus.br>, Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães <ana.guimaraes@trt5.jus.br>, Fabiano Barbagelata Drummond <fabiano_55370@trt5.jus.br>, Claudia Cristina Ferreira Jorge <claudia.jorge@trt5.jus.br>

Pessoal, segue Ata da reunião de hoje, 23/05/2023.

Participantes:

Jeferson Freitas (CSI)

Ivan da Hora (CSI)

Fábio Carrilho (CMP)

Felipe Borges (CMP)

Resultados:

1. Jeferson questionou sobre quem será a responsabilidade pela guarda e segurança dos equipamentos e materiais da contratada. Fábio informou que será disponibilizado um espaço com chave para a ANKARA (construtora) que será a responsável pela guarda e segurança de seus equipamentos.
2. Ivan questionou sobre se o projeto contempla a aquisição de vídeo wall. Fábio informou que não está prevista sua aquisição no projeto, mas que irá confirmar se está previsto o aproveitamento de monitores existentes ou se é viável sua aquisição e instalação pelo projeto. Jeferson e Ivan desconhecem monitores existentes com esta configuração e recomendaram sua aquisição.
3. Jeferson solicitou avaliar a possibilidade de desinstalar e entregar ao patrimônio, de imediato, eventuais câmeras existentes que não serão aproveitadas pelo projeto.
4. Jeferson recomenda que não sejam reaproveitados equipamentos existentes, caso estes venham a comprometer a confiabilidade e qualidade operacional do sistema, uma vez que são equipamentos que já possuem um tempo significativo de uso. Fábio informou que o projeto prevê não reaproveitar instalações existentes, em função destes requisitos, mas que irá verificar e confirmar.

Estas e as demais as ações geradas no âmbito deste GT estão apresentadas em planilha para acompanhamento de todos (ação, responsável, prazo, status, resultado):

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AnoeRgQPbV4naNPfCoZjULOMM7jkLgJF6zoCITLkbOY/edit?usp=sharing>

Próxima reunião ordinária: 30/05/2023, 14:00h, na sala de reunião da CMP.

--

Obrigado,

Fábio Simões Carrilho

Analista Judiciário - Engenharia Elétrica

CMP/TRT5

Ata da 3ª reunião (ordinária) de trabalho do GT CSI de apoio à Fiscalização da reforma do Empresarial 2 de Julho

1 mensagem

Fábio Simões Carrilho <fabio_75770@trt5.jus.br>

31 de maio de 2023 às 09:43

Para: Jeferson Freitas da Silva <jeferson.silva@trt5.jus.br>, Ivan da Hora Nogueira <ivan.nogueira@trt5.jus.br>

Cc: Felipe Borges Cunha <felipe_61680@trt5.jus.br>, Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães <ana.guimaraes@trt5.jus.br>, Fabiano Barbagelata Drummond <fabiano_55370@trt5.jus.br>

Pessoal, segue Ata da reunião ordinária de ontem, 30/05/2023.

Participantes:

Fábio Carrilho (CMP)
Jeferson Freitas (SETIC)
Ivan da Hora (SETIC)

Principais Resultados:

1. Fábio esclareceu ao Colegiado que os assuntos tratados no âmbito deste GT, devem ser exclusivamente relacionados ao projeto aprovado das disciplinas da área de segurança (CFTV, SDAI, Controle de Acesso) e suas interfaces com outras disciplinas (Automação, Rede Lógica e Elétrica), bem como relacionados à instalação da Sala Cofre e Sala de Contingência, objetivando o apoio à CMP na fiscalização de sua execução e o apoio da CMP no desenvolvimento do projeto e instalação dos equipamentos da Sala Cofre/Sala de Contingência pela SETIC. Outros assuntos não relacionados a este objeto devem ser tratados institucionalmente entre os respectivos gestores, fora do âmbito deste GT.
2. Foi apresentado o esquemático vertical do projeto do CFTV e seus principais componentes. Nas próximas reuniões ordinárias será dado continuidade ao estudo dos projetos e identificação/orientação dos principais pontos que deverão ser objeto do apoio da CSI à fiscalização.

Participantes: Fábio (CMP), Jeferson e Ivan (CSI)**Local:** Sala da CMP.

Estas e as demais as ações geradas no âmbito deste GT estão apresentadas em planilha para acompanhamento de todos (ação, responsável, prazo, status, resultado):

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AnoeRgQPbV4naNPfCoZjULOMM7jkLgJF6zoCITLkbOY/edit?usp=sharing>

Próxima reunião ordinária: 06/06/2023, 14:00h, na sala de reunião da CMP.

--

Obrigado,
Fábio Simões Carrilho
Analista Judiciário - Engenharia Elétrica
CMP/TRT5

Ata da 4ª reunião de trabalho do GT CSI de apoio à Fiscalização da reforma do 2 de Julho

1 mensagem

Fábio Simões Carrilho <fabio_75770@trt5.jus.br>

13 de junho de 2023 às 15:03

Para: Felipe Borges Cunha <felipe_61680@trt5.jus.br>, Ivan da Hora Nogueira <ivan.nogueira@trt5.jus.br>, Jeferson Freitas da Silva <jeferson.silva@trt5.jus.br>

Cc: Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães <ana.guimaraes@trt5.jus.br>, Fabiano Barbagelata Drummond <fabiano_55370@trt5.jus.br>

Pessoal, segue Ata da reunião de hoje, 13/06/2023.

Participantes:

Ivan da Hora (CSI)

Fábio Carrilho (CMP)

Resultados:

1. Fábio esclareceu que a premissa do projeto é a de aproveitar os equipamentos existentes, desde que em condições plenas de funcionamento, confiabilidade e conservação e que atendam as especificações de projeto;
2. Foram inseridos alguns ajustes na minuta de criação do GT, adicionando a disponibilidade semanal de cada integrante. Fábio solicitou que os integrantes do GT comentem esta minuta que se encontra compartilhada no link abaixo:

https://docs.google.com/document/d/1BPTfr8wsqLjzcvTvQGFvmUF4h6dMc1TN1vJ2dqPacCU/edit?usp=drive_link

Estas e as demais as ações geradas no âmbito deste GT estão apresentadas em planilha para acompanhamento de todos (ação, responsável, prazo, status, resultado):

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AnoeRgQPbV4naNPfCoZjULOMM7jkLgJF6zoCITLkbOY/edit?usp=sharing>

Próxima reunião ordinária: 20/06/2023, 14:00h, na sala de reunião da CMP.

--

Obrigado,

Fábio Simões Carrilho

Analista Judiciário - Engenharia Elétrica

CMP/TRT5

--

Obrigado,

Fábio Simões Carrilho

Analista Judiciário - Engenharia Elétrica

CMP/TRT5

Ata da 5ª reunião de trabalho do GT CSI de apoio à Fiscalização da reforma do 2 de Julho

2 mensagens

Fábio Simões Carrilho <fabio_75770@trt5.jus.br>

20 de junho de 2023 às 15:07

Para: Felipe Borges Cunha <felipe_61680@trt5.jus.br>, Ivan da Hora Nogueira <ivan.nogueira@trt5.jus.br>, Jeferson Freitas da Silva <jeferson.silva@trt5.jus.br>

Cc: Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães <ana.guimaraes@trt5.jus.br>, Fabiano Barbagelata Drummond <fabiano_55370@trt5.jus.br>, Vanderlan Almeida Fontes <vanderlan.fontes@trt5.jus.br>

Pessoal, segue Ata da reunião de hoje, 20/06/2023.

Participantes:

Ivan da Hora (CSI)

Jeferson Freitas (CSI)

Fábio Carrilho (CMP)

Resultados:

1. Perguntado por Fábio sobre como está o andamento das demandas da CSI não previstas no projeto e de interesse da administração. Jeferson informou que as tratativas estão em andamento, e que as soluções que estão sendo discutidas são: (1) reconhecimento facial por câmera IP no controle de alguns acessos do público; (2) Aquisição e Instalação de Vídeo Wall para o CFTV; (3) Leitor de reconhecimento facial no regional, exceto 2 de Julho; (4) Leitor de reconhecimento facial nas catracas do 2 de Julho. Fábio informa que, se for envolver o 2 de Julho, recomenda-se a participação da CMP, uma vez que interfere diretamente no projeto. E esta discussão deve ser dada de forma urgente, uma vez que o processo da obra está em fase de compra dos equipamentos.
2. Fábio informou que solicitou à ANKARA no momento oportuno da obra, uma reunião com todos os especialistas para, com a presença da SETIC e CSI, alinhar o plano de comissionamento. O colegiado deste GT será oportunamente convocada a participar.

Estas e as demais as ações geradas no âmbito deste GT estão apresentadas em planilha para acompanhamento de todos (ação, responsável, prazo, status, resultado):

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AnoeRgQPbV4naNPfCoZjULOMM7jkLgJF6zoCITLkbOY/edit?usp=sharing>

Próxima reunião ordinária: 27/06/2023, 14:00h, na sala de reunião da CMP.

--

Obrigado,

Fábio Simões Carrilho

Analista Judiciário - Engenharia Elétrica

CMP/TRT5

Fabiano Barbagelata Drummond <fabiano_55370@trt5.jus.br>

20 de junho de 2023 às 15:11

Para: fabio_75770@trt5.jus.br

Sua mensagem Para: Fabiano Barbagelata Drummond Assunto: Ata da 5ª reunião de trabalho do GT CSI de apoio à Fiscalização da reforma do 2 de Julho Enviada em: 20/06/2023, 15:07:32 BRT foi lida em 20/06/2023, 15:11:59 BRT

--

AVISO LEGAL: As informações contidas neste e-mail e quaisquer anexos incluídos são estritamente confidenciais, com sigilo protegido por lei, e dirigem-se apenas ao destinatário especificado. Se você recebeu este e-mail por engano, incluindo seus anexos, não pode usar, copiar, divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você não for o destinatário desta mensagem, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Aquele que obtiver acesso às informações contidas nesta mensagem eletrônica poderá ser responsabilizado civil, criminal ou administrativamente, nos termos legais (Leis n 12.527/2011 e 13.709/2018), pelo seu uso indevido.

Ata da 6ª reunião (ordinária) de trabalho do GT CSI de apoio à Fiscalização da reforma do Empresarial 2 de Julho

1 mensagem

Fábio Simões Carrilho <fabio_75770@trt5.jus.br>

6 de julho de 2023 às 14:29

Para: Jeferson Freitas da Silva <jeferson.silva@trt5.jus.br>, Ivan da Hora Nogueira <ivan.nogueira@trt5.jus.br>

Cc: Fabiano Barbagelata Drummond <fabiano_55370@trt5.jus.br>, Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães

<ana.guimaraes@trt5.jus.br>, Felipe Borges Cunha <felipe_61680@trt5.jus.br>

Pessoal, segue Ata da reunião 04/07/2023.

Participantes:

Jeferson Freitas (CSI)

Fábio Carrilho (CMP)

Resultados:

1. Fábio propôs, e foi aprovado, que as reuniões ordinárias passassem a ser mensais, com a atuação semanal de seus membros no apoio à Fiscalização, sob a orientação do Coordenador e mediante acordo/negociação entre as partes. O Colegiado aprovou.

Estas e as demais as ações geradas no âmbito deste GT estão apresentadas em planilha para acompanhamento de todos (ação, responsável, prazo, status, resultado):

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AnoeRgQPbV4naNPfCoZjULOMM7jkLgJF6zoCITLkbOY/edit?usp=sharing>

Próxima reunião ordinária: 25/07/2023, 14:00h, na sala de reunião da CMP.

--

Obrigado,

Fábio Simões Carrilho

Analista Judiciário - Engenharia Elétrica

CMP/TRT5

Ata da 7ª reunião, ordinária, de trabalho do GT CSI de apoio à Fiscalização da reforma do Empresarial 2 de Julho

1 mensagem

Fábio Simões Carrilho <fabio_75770@trt5.jus.br>

25 de setembro de 2023 às 13:50

Para: Ivan da Hora Nogueira <ivan.nogueira@trt5.jus.br>, Felipe Borges Cunha <felipe_61680@trt5.jus.br>, Jeferson Freitas da Silva <jeferson.silva@trt5.jus.br>

Cc: Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães <ana.guimaraes@trt5.jus.br>, Fabiano Barbagelata Drummond <fabiano_55370@trt5.jus.br>

Pessoal, segue Ata da reunião 28/08/2023.

Participantes:

Fábio Carrilho (CMP)

Jefferson Freitas (CSI)

Ivan da Horqa (CSI)

Resultados:

1. Ivan apresentou ao colegiado a necessidade de câmeras existentes no perímetro da edificação serem incorporadas ao novo sistema de câmeras que será instalado no dia 2 de Julho. Estas câmeras existentes não estão previstas no projeto. Com a aprovação do Colegiado, Fábio orientou Ivan a realizar o levantamento de informações destas câmeras (quantitativo, localização e especificações) e detalhar sugestão de encaminhamento da infra para a integração destas câmeras à nova rede prevista em projeto.

Estas e as demais as ações geradas no âmbito deste GT estão apresentadas em planilha para acompanhamento de todos (ação, responsável, prazo, status, resultado):

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AnoeRgQPbV4naNPfCoZjULOMM7jkLgJF6zoCITLkbOY/edit?usp=sharing>

Próxima reunião ordinária: 04/10/2023, 14:00h, na sala CMP no 2 de Julho.

--

Obrigado,

Fábio Simões Carrilho

Analista Judiciário - Engenharia Elétrica

CMP/TRT5

Gestão das Ações e Resultados do GT de apoio da CSI na Fiscalização da Obra de Reforma do Empresarial 2 de Julho								
Item	Data da Reunião	Tipo da Reunião	Ação	Responsável	Prazo	Status da Ação	Resultado	Observação
1	16/05/2023	Ordinária	Felipe e Fábio irão abordar com a ANKARA sobre o que pode ou não pode ficar de materiais ou equipamentos sob a responsabilidade do TRT5.	CMP	Próxima reunião	Concluído	O TRT5 disponibilizará para a ANKARA espaço para o almoxarifado da construtora. A responsabilidade deste espaço será da construtora, assim como a responsabilidade pela guarda dos materiais e equipamentos do seu interior.	
2	16/05/2023	Ordinária	Felipe irá junto a Ana recomendar manter a mesma equipe do GT durante toda a execução da obra.	Felipe	Próxima reunião	Concluído	Ana informou que procederá da seguinte forma: assim que a criação do GT for formalizada, Ana irá, por solicitação do GT, recomendar à administração e aos gestores dos setores envolvidos da necessidade de manter a mesma equipe do GT durante toda a execução da obra.	Esta solicitação foi deliberada pelo colegiado do GT em reunião do dia 16/05/2023.
3	16/05/2023	Ordinária	Fábio irá verificar junto ao projeto e à SETIC a previsão de política de backup do sistema CFTV e Controle de Acesso.	CMP	Antes do Comissionamento	Em andamento		Será discutido por Fábio oportunamente com a SETIC.
4	16/05/2023	Ordinária	Fábio criou Sala Virtual no Google do GT CSI de Apoio à Fiscalização.	Fábio	Imediato	Concluído	Foi criado Sala Virtual do GT CSI de Apoio à Fiscalização no Google, com os seguintes membros: Jeferson Freitas (CSI), Ivan da Hora (CSI), Fábio (CMP) e Felipe (CMP).	
5	16/05/2023	Ordinária	Fábio compartilhou arquivos do projeto, cronograma e orçamento da Construtora ANKARA.	Fábio	Imediato	Concluído	Foi compartilhado arquivos do projeto, cronograma e orçamento da Construtora ANKARA. O Link foi publicado na Sala Virtual do GT.	
6	23/05/2023	Ordinária	Na próxima reunião ordinária, o colegiado irá se reunir para estudar o projeto das disciplinas da área de segurança.	Fábio	Contínuo	Concluído	Foi apresentado o esquemático vertical do projeto do CFTV e seus principais componentes. Nas próximas reuniões ordinárias será dado continuidade ao estudo dos projetos e identificação/orientação dos principais pontos que deverão ser objeto do apoio da CSI à fiscalização.	
7	23/05/2023	Ordinária	A CSI ficou de preparar e encaminhar à CMP seus comentários, recomendações, observações sobre os memoriais descritivos e especificações técnicas dos projetos de tecnologia para orientar a elaboração do planejamento de execução da obra pela Construtora.	CSI	13/06/2023	Concluído	Os comentários foram analisados pela Fiscalização e ações de ajuste foram definidas.	Os comentários devem ser exclusivamente técnicos relacionados ao apoio à fiscalização do projeto aprovado das disciplinas da área de segurança: SDAI, Controle de Acesso e CFTV. Outros assuntos não relacionados a este objeto devem ser tratadom institucionalmente entre os respectivos gestores, fora do âmbito deste GT.
8	23/05/2023	Ordinária	A CMP irá verificar se existem equipamentos (câmeras e outros) que não serão aproveitadas no projeto e, se forem identificados, se já podem ser removidas pela CMP e entregues ao almoxarifado.	Fábio	Próxima reunião	Concluído	Fábio informou que a premissa do projeto é aproveitar os equipamentos existentes, desde que compatíveis com as especificações de projeto.	
10	23/05/2023	Ordinária	A CMP irá confirmar se serão reaproveitados equipamentos existentes.	Fábio	Próxima reunião	Concluído	Obedecendo os requisitos de projeto, serão reaproveitados os equipamentos existentes que atenderem as especificações de projeto e estejam plenamente funcionais.	
11	23/05/2023	Ordinária	A CMP irá confirmar se será adquirido monitor do tipo vídeo wall ou se será reaproveitado algum existente.	Fábio	Próxima reunião	Concluído	Obedecendo os requisitos de projeto, serão reaproveitados os equipamentos existentes que atenderem as especificações de projeto. O vídeo wall não foi definido ser adquirido, uma vez que está previsto o aproveitamento dos monitores existentes.	
12	23/05/2023	Ordinária	Fábio compartilhou dia 23/05/2023 com o colegiado a minuta do Grupo de Trabalho de apoio da CSI e SETIC na Fiscalização da Obra de Reforma do Empresarial 2 de Julho e pede que todos contribuam com seus comentários e quando entenderem que a minuta está ok, que sinalizem com um De Acordo.	Todos	Próxima reunião	Concluído		
13	30/05/2023	Ordinária	Fábio esclareceu ao Colegiado que os assuntos tratados no âmbito deste GT, devem ser exclusivamente relacionados ao apoio à fiscalização do projeto aprovado das disciplinas da área de segurança (CFTV, SDAI, Controle de Acesso) ou àqueles que oficialmente passem a integrar o escopo da obra. Outros assuntos não relacionados a este objeto devem ser tratados institucionalmente entre os respectivos gestores, fora do âmbito deste GT.	Todos	Durante a vigência do GT, ou seja, até a entrega definitiva da obra de Reforma 2 de Julho (Proad 5456/2022).	Concluído		
14	13/06/2023	Ordinária	Fábio esclareceu que a premissa do projeto é a de aproveitar os equipamentos existentes, desde que em condições plenas de funcionamento, confiabilidade e conservação e que atendam as especificações de projeto.	Todos	--	Concluído		
15	20/06/2023	Ordinária	Perguntado por Fábio sobre como está o andamento das demandas da CSI não previstas no projeto e de interesse da administração. Jeferson informou que as tratativas estão em andamento, e que as soluções que estão sendo discutidas são: (1) reconhecimento facial por câmera IP no controle de alguns acessos do público; (2) Aquisição e Instalação de Vídeo Wall para o CFTV; (3) Leitor de reconhecimento facial no regional, exceto 2 de Julho; (4) Leitor de reconhecimento facial nas catracas do 2 de Julho. Fábio informa que, se for envolver o 2 de Julho, recomenda-se a participação da CMP, uma vez que interfere diretamente no projeto. E esta discussão deve ser dada de forma urgente, uma vez que o processo da obra está em fase de compra dos equipamentos.	CSI	Próxima reunião	Em andamento		
16	20/06/2023	Ordinária	Fabiano, Diretor da CSI, logo após a reunião anterior do dia 20/06/2023, esclareceu ao colegiado deste GT que não está prevista solicitação de alteração do projeto aprovado da Reforma do Empresarial 2 de Julho.	CSI	--	Concluído		

17	29/08/2023	Ordinária	Por sugestão de Ivan as câmeras CFTV existentes que atualmente monitoram o perímetro externo do complexo 2 de Julho necessitam serem incorporadas à nova rede de CFTV	CSI	30/11/2023	Em andamento	Fábio orientou Ivan a realizar o levantamento do quantitativo, especificação e posição destas câmeras, bem como detalhar encaminhamento sugerido para integração com a rede nova.	
LEGENDA								
	concluído							
	em andamento							