


2009

FAVORECIDO	CNP/J/CPF UG/GESTÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROCESSO	EMPENHO/LI	VALOR EMPENHADO	VALOR EXECUTADO	SALDO
INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO HAB	08123767/0001-10	PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES - FUTURA SEDE DO TRT 5ª REGIAO	09.53.09.0064-35	0502/0529	6.500.000,00	6.500.000,00	-
FUNDACAO JOSE SILVEIRA	15194004/0001-25	ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO DA SEDE NO CAB	09.53.09.0137-35	0828/0691	56.777,00	56.777,00	-
FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA	15255367/0001-23	TERRAPLENAGEM PARA CONSTRUCAO NOVA SEDE TRT NO CAB	09.53.09.0172-35	0985/0864	14.500,00	14.500,00	-
FUNDACAO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA	15255367/0001-23	RELATORIOS TECNICOS RELATIVOS AOS PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DA CONSTRUCAO DO EDF. SEDE DO TRT 5ª REGIAO	09.53.09.0212-35	1177/1064	115.000,00	87.208,34	27.791,66
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	080007/00001	LICENCA PARA TERRAPLENAGEM DA FUTURA SEDE DO TRT 5ª REGIAO	09.53.09.0064-35	1202/1091	21.477,00	21.477,00	-
CONSTRUTORA NM LTDA	74190620/0001-77	TERRAPLENAGEM E CONTENCOES. PARA A FUTURA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO. NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA.	09.53.09.0180-35	1475/1367	7.480.000,00	569.082,12	6.910.917,88
CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768/0001-42	CONSTRUCAO EDIFICIO ADMINISTRATIVO 04 QUE COMPOE COMPLEXO NOVA SEDE DO TRT 5ª REGIAO NO CAB	09.53.09.0196-35	1592/1488	15.750.414,64	9.576.675,28	6.173.739,36
INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO HAB	08123767/0001-10	PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES - FUTURA SEDE TRT 5ª REGIAO - TERMO ADITIVO	09.53.09.0064-35	1593/1490	61.831,36	61.831,36	-
					<b>30.000.000,00</b>	<b>16.887.551,10</b>	<b>13.112.448,90</b>

2010

FAVORECIDO	CNP/J/CPF UG/GESTÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROCESSO	EMPENHO/LI	VALOR EMPENHADO	VALOR EXECUTADO	SALDO
INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO HAB	08123767/0001-10	PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES - FUTURA SEDE TRT DA 5ª REGIAO	09.53.09.0064-35	0149/0154	567.043,64	470.916,71	96.126,93
INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO HAB	08123767/0001-10	FISCALIZACAO, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA DA TERRAPLENAGEM, CONTENCOES E CONSTRUCAO DO EDIFICIO ADM. 4 DA NOVA SEDE DO CAB.	09.53.10.0023-35	0295/0297	523.183,17	360.366,24	162.816,93
CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768/0001-42	CONSTRUCAO EDIFICIO ADMINISTRATIVO 04 QUE COMPOE COMPLEXO NOVA SEDE DO TRT 5ª REGIAO NO CAB	09.53.09.0196-35	0669/0673	150.548,01	150.345,77	202,24
TECNOSONDA S A	33841727/0002-31	CONTENCAO PARA IMPLANTACAO DA SEDE DO TRT 5 REGIAO NO CAB	09.53.10.0283-35	1515/1586	2.990.000,00	2.512.501,33	477.498,67
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A REGIAO	080007/00001	LICENÇAS PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO TRT 5 REGIAO NO CAB	XXX	1521/1593	1.048.930,51	975.989,63	72.940,88
CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768/0001-42	CONSTRUCAO EDIFICIO ADMINISTRATIVO 05 QUE COMPOE COMPLEXO NOVA SEDE DO TRT 5ª REGIAO NO CAB	09.53.09.0196-35	1526/1592	251.105,18	-	251.105,18
CINZEL ENGENHARIA LTDA	08059768/0001-42	CONSTRUCAO EDIFICIO ADMINISTRATIVO 05 QUE COMPOE COMPLEXO NOVA SEDE DO TRT 5ª REGIAO NO CAB	09.53.09.0196-35	1528/1601	3.441.069,49	2.481.233,26	959.836,23
					<b>8.980.000,00</b>	<b>6.959.472,94</b>	<b>2.020.527,06</b>



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Departamento de Obras

**QUADRO RESUMO GERAL**

Atualização: 16/5/2012

**OBRA:****Nova Sede - Edifício Administrativo 4**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO TOTAL' (R\$)	EXECUTADO	
			(R\$)	(%)
01	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA	47.812,30	47.812,30	100,00%
02	ESTRUTURA	10.060.675,31	9.834.574,10	97,75%
03	PAREDES, PAINÉS E DIVISÓRIAS	168.310,20	16.135,90	9,59%
04	ELEVADORES	141.170,01		
05	REVESTIMENTOS DE PAREDE	395.723,86		
07	PINTURA	267.005,90	207.037,97	77,54%
09	ESQUADRIA E ELELEMTOS METÁLICOS	1.554.895,59	231.059,77	14,86%
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	239.263,14	118.135,07	49,37%
11	INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	303.145,53	29.232,09	9,64%
12	INTALAÇÕES ELÉTRICA	610.930,07	163.309,45	26,73%
13	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO TÉRMICA	242.005,66	9.239,96	3,82%
14	REDE LÓGICA, TELEFONIA E AUTOMAÇÃO	124.650,38	8.120,51	6,51%
16	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	74.647,63	887,28	1,19%
18	REDES GERAIS EXTERNAS	59.734,65		
19	COBERTURA	96.866,73		
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	28.247,32		
1.002	Administração Local (conforme planilha em anexo)	1.335.330,36	988.040,02	73,99%

¹ Preços com valores e serviços do contrato original.

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL		
	PREVISTO	EXECUTADO	(%)
CONTRATO ORIGINAL	R\$ 15.750.414,64	R\$11.653.584,42	73,99%
1º TERMO ADITIVO	R\$ 150.345,77	R\$ 150.345,77	100,00%
3º TERMO ADITIVO	R\$ 3.692.174,68	R\$ 65.043,52	1,76%
4º TERMO ADITIVO	R\$ 37.527,51	R\$ 37.527,51	100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 19.630.462,60</b>	<b>R\$11.906.501,23</b>	<b>60,65%</b>