



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

	ATA DE REUNIÃO – ATA 2/24
--	----------------------------------

Nome do Projeto		Código do Projeto
Unificação dos fóruns de Salvador para o Complexo do TRT5 (Av. Paralela)		2023-08 – UFSC TRT5
Gerente do Projeto		
Leandra Maria Leal de Sant'Anna		
Assunto da Reunião		
Reunião de acompanhamento do Projeto – Subprojeto de Reforma		
Data da Reunião	Local da Reunião	
11/1/2024	Google Meet	

Participantes		
Nome	Entidade/Unidade	Função
Leandra Maria Leal de Sant'Anna	Diretoria-Geral - Gestora do Projeto	
Marcio Fernando Ribeiro da Silva	Secretaria-Geral de Governança e Gestão Estratégica - SGGE	
Marcio José Pinto da Silva	Coordenadoria de Governança Institucional	
Vanderlan Almeida Fontes	Coordenadoria de Manutenção de Projetos - CMP	

Copiados		
Nome	Entidade/Unidade	Função
Ana Maria Barbosa Gomes Guimarães	Coordenadoria de Manutenção de Projetos - CMP	
Tarcísio José Filgueiras dos Reis	Diretoria-Geral - DG	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Tópicos discutidos e decisões	
Tópico 1	Decisões
<p>SUBPROJETO DE REFORMA</p> <ul style="list-style-type: none">● Projeto do Restaurante● Emissão de O.S. para a RGM● Medições● Aditivos● Cronograma físico-financeiro da obra● Outras informações sobre o andamento da obra● Outras demandas	<ul style="list-style-type: none">● A SGGE e a Gestora do Projeto ressaltaram a urgência na elaboração do projeto do restaurante por ser atividade predecessora do processo licitatório para cessão de uso do espaço.● A CMP informou que a emissão da ordem de serviço para a elaboração do projeto do restaurante pela RGM está pendente, pois outras áreas precisarão de ajustes e será emitida uma única O.S. Acrescentou que o prazo de cumprimento do serviço é de, aproximadamente, 45d. <u>Ficou deliberado</u> que, por se tratar de uma demanda que impactará em outros prazos, essa O.S. deve ser emitida separadamente, incluindo apenas os ajustes do térreo que serão deliberados em reunião a ser realizada até o dia 12/1;● A CMP informou que a próxima medição será no final de janeiro com o acumulado a partir dia 20/12/23;● Está em trâmite o Proad 18405/2023 referente a novo aditivo do contrato com a Ankara, no qual constará acréscimo e supressão de serviços. Além disso, a Ankara solicita alteração no critério de medição dos serviços de estrutura metálica, o que ainda será apreciado pela DG. A CMP ponderou que, em algum momento, os acréscimos de serviços podem vir a impactar o prazo de conclusão da obra.● A CMP informou que consta no Proad 18405/2023 documento com novo cronograma físico-financeiro apresentado pela Ankara e esclarece que o prazo de entrega está mantido. Assim que o aditivo for assinado e



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

	<p>publicado, a planilha de controle de medições da CMP será atualizada;</p> <ul style="list-style-type: none">● Informou também que: por orientação do CSJT, a substituição do chiller de ar-condicionado deve ser realizada pelo contrato/orçamento da obra; o serviço de instalação de divisórias da Torre 1 deve ser concluído até o final de janeiro e em fevereiro iniciará na Torre 2, conforme programação passada pela Ankara Engenharia;● A Gestora do Projeto informou que recebeu, informalmente, o questionamento a respeito de vaga de garagem direcionada para uso recarga de carros elétricos. Foi ponderado a necessidade/oportunidade da demanda, mas ficou definido que a CMP fará estudo de viabilidade e custo a ser apresentado para deliberação da Administração;
Tópico 2	Decisões
<p>PROJETO MULTIMÍDIA</p> <ul style="list-style-type: none">● Contato com empresas prestadoras do serviço	<ul style="list-style-type: none">● A CMP está conduzindo as tratativas com empresas especializadas na área, tendo sido realizadas reuniões, encaminhados projetos para estudo e solicitado a apresentação de possíveis soluções para conhecimento e deliberação da Administração; Após a definição de escopo e a forma de contratação, as empresas farão o projeto com as especificações da solução/equipamentos e que, provavelmente, não haverá necessidade da participação da RGM Engenharia.

Anexar Log de ocorrências

--



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

Data(s) da(s) próxima(s) reunião(ões) (Repetir o quadro abaixo para cada reunião definida)			
Propósito			
A definir.			
Local	Assinatura	Data	Horário
-	-	-	-