



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO



RELATÓRIO DE STATUS - RST (01/2024)

<b>Nome do Projeto</b>		<b>Código do Projeto</b>
Unificação dos fóruns de Salvador para o Complexo do TRT5		2023-08 – UFSC TRT5
<b>Gerente do Projeto</b>		
Leandra Maria Leal de Sant'Anna		
<b>Usuário/Demandante</b>	<b>Período do Projeto</b>	
Presidência	15/04/23 a 30/04/25	

Sumário do Projeto	Sim	Não	Explicação
Os objetivos globais mudaram?		X	
Os entregáveis (produtos/artefatos) planejados foram alterados?		X	
Existem questões críticas?		X	
Existem pontos de atenção?	X		Subprojeto de aquisição e instalação mobiliário está com atraso.
Existem impactos externos?		X	
Existem problemas de qualidade nos entregáveis?		X	
A equipe enfrenta problemas para realizar as atividades propostas?		X	
O prazo final de alguma atividade relevante ou do projeto como o todo foi ou será perdido?		X	

Produtos entregues até o momento	Produtos planejados para o período
1 – Continuidade da execução do Subprojeto de Reforma	



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

1.1 - 3ª medição Fase 2	31/10/23 - Ateste de 3ª Medição - Fase 2 07/11/23 - Comp de Pagamento e Retenções - NF 3169 - 3ª Medição da Fase 2
1.2 - 4ª medição Fase 2	22/11/23 - Ateste de 4ª Medição - Fase 2 27/11/23 - Comp de Pagamento e Retenções - NF 3219 - 4ª Medição da Fase 2
1.2 - Medição Termo Aditivo 1	22/11/23 - Ateste de Medição – Termo Aditivo 1 27/11/23 - Comp de Pagamento e Retenções - NF 3218 - Medição Termo Aditivo 1
1.4 – 5ª Medição Fase 2	21/12/23 - Ateste de 5ª Medição - Fase 2 27/12/23 - Comp de Pagamento e Retenções - NF 3290- 5ª Medição da Fase 2
2 – Formalização dos Subprojetos de TIC, de Aquisição e Instalação de Mobiliários e de Segurança Institucional.	Em atraso

**Observações relevantes do projeto**

Apesar do atraso na formalização dos subprojetos supramencionados, já existem atividades em andamento.