



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO



ATA DE REUNIÃO – ATA 9/23

<b>Nome do Projeto</b>		<b>Código do Projeto</b>
Unificação dos fóruns de Salvador para o Complexo do TRT5 (Av. Paralela)		2023-08 – UFSC TRT5
<b>Gerente do Projeto</b>		
Leandra Maria Leal de Sant'Anna		
<b>Assunto da Reunião</b>		
Reunião de acompanhamento do Projeto – Subprojeto de Reforma		
<b>Data da Reunião</b>	<b>Local da Reunião</b>	
16/11//2023	Sala de Reunião da DG	

<b>Participantes</b>		
<b>Nome</b>	<b>Entidade/Unidade</b>	<b>Função</b>
Leandra Maria Leal de Sant'Anna	Diretoria-Geral – Gestora do Projeto	
Marcio Fernando Ribeiro da Silva	Secretaria-Geral de Governança e Gestão Estratégica - SGGE	
Tarcisio Filgueiras	Diretoria-Geral - DG	
Vanderlan Almeida Fontes	Coordenadoria de Manutenção de Projetos - CMP	

<b>Copiados</b>		
<b>Nome</b>	<b>Entidade/Unidade</b>	<b>Função</b>
Ana Maria Barbosa Gomes Guimaraes	Coordenadoria de Manutenção de Projetos - CMP	

<b>Tópicos discutidos e decisões</b>	
<b>Tópico 1</b>	<b>Decisões</b>
SUBPROJETO DE REFORMA <ul style="list-style-type: none"><li>Cumprimento do cronograma</li><li>Pagamento referente à medição do mês dezembro</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>A CMP ponderou que, apesar de atraso em algumas, a empresa Ankara já está realizando outros serviços. A Coordenadoria compartilhará a planilha do cronograma físico-financeiro,</li></ul>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

<ul style="list-style-type: none"><li>• Necessidade de substituição do piso do andar térreo, que está estourando, e de revisão de pontos de infiltração na área externa do espaço destinado ao restaurante</li><li>• Necessidade de substituição de, pelo menos, parte do carpete da Torre 1</li><li>• Projeto para adaptações do restaurante</li><li>• Projeto Multimídia</li></ul>	<p>mas ressalta que, após assinatura do novo Termo Aditivo, o documento será atualizado;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A CMP entrará em contato com a SOF com o objetivo de acordarem a melhor forma e prazo para concluírem a medição a tempo de realizar o pagamento no exercício de 2023;</li><li>• O Diretor-Geral entrará verificar a possibilidade de a Sertenge assumir a execução e o custo da troca de piso do andar térreo e da revisão dos pontos de infiltração;</li><li>• A CMP fará cotação referente à substituição do piso da Torre 1.</li><li>• A CMP avaliará a possibilidade de incluir as adaptações necessárias ao funcionamento do restaurante (piso, revestimento, tubulação de gás...) em aditivo de contrato com a RGM Engenharia;</li><li>• Será realizada nova reunião com as áreas de negócio envolvidas com demandas de multimídias, mas a CMP já deve avaliar a possibilidade de incluir o projeto em aditivo do contrato com a RGM Engenharia.</li></ul>
<p><b>Tópico 2</b></p>	<p><b>Decisões</b></p>
<p>ESTACIONAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Estimativa de usuários externos</li><li>• Estimativa de valor da tarifa de estacionamento a ser cobrada pela empresa vencedora da licitação</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A SGGE atualizará o levantamento referente à estimativa do público externo que poderá utilizar o estacionamento do TRT;</li><li>• A CMP sugeriu a contratação de empresa para emissão de laudo de avaliação que considere o retorno econômico.</li></ul>
<p><b>Tópico 3</b></p>	<p><b>Decisões</b></p>
<p>SUBPROJETO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• O processo licitatório para a aquisição de mobiliário deve ser iniciado com a maior brevidade possível e a CMP deverá estabelecer os respectivos requisitos.</li></ul>

Anexar Log de ocorrências



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO

--

<b>Data(s) da(s) próxima(s) reunião(ões)</b> <b>(Repetir o quadro abaixo para cada reunião definida)</b>			
<b>Propósito</b>			
A definir.			
<b>Local</b>	<b>Assinatura</b>	<b>Data</b>	<b>Horário</b>
-	-	-	-