

Sede do CAB: mesa diretora do TRT-BA reúne-se com Instituto Habitat

Para tratar dos ajustes necessários relativos à segunda fase da construção da sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) no Centro Administrativo da Bahia, a mesa diretora do Tribunal - presidente, vice-presidente, corregedor e vice-corregedor - reuniu-se na tarde desta quarta-feira (20), no Gabinete da Presidência, com os diretores do Instituto Brasileiro de Tecnologia do Habitat, empresa responsável pelo projeto arquitetônico e complementares dos oito módulos que compõem a nova sede do TRT5 no CAB.

Na reunião, foi apresentada a nova diretora administrativa do Instituto Habitat, Adriana Lima, que veio acompanhada dos diretores Fernando Minho e Alberto Cordiviola.

Serão atualizados os projetos de construção dos novos módulos, com base na experiência obtida com a construção do primeiro, o que vai viabilizar o lançamento da licitação para as futuras construções.

Além da mesa diretora, (desembargadores Vânia Chaves, Yara Trindade, Valtécio Oliveira e Tadeu Vieira), participaram da reunião o juiz auxiliar da Presidência, Rubem Nascimento Júnior, e o diretor-geral, Tarcísio Filgueiras.

TRT-BA cobra ajuste de projeto da nova sede ao Instituto Habitat



O Instituto Habitat deverá apresentar, até o dia 11 de setembro, a previsão de entrega das adequações nas plantas do restante do complexo que vai abrigar o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Centro Administrativo da Bahia. O pedido de ajuste partiu do TRT5, e nesta quinta-feira (30), em reunião realizada no Gabinete da Presidência, entre o Tribunal e o Instituto, ficou definido que haverá novo prazo para a entrega das plantas consolidadas.

Uma lista de pendências foi entregue aos arquitetos responsáveis pelo projeto e pela realização das mudanças. Como por exemplo foi apontada a necessidade de compatibilização dos projetos em relação à infraestrutura para passagem de cabos de energia elétrica, além de ajustes nos detalhes das esquadrias. A lista havia sido encaminhada ao Instituto no dia 29 de junho último.

Além das adequações pelo Instituto, um ofício será encaminhado à Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município - Sucom sobre alguns questionamentos apresentados pelo Corpo de Bombeiros.

Até o dia 13 de setembro, a Presidência do TRT5 comunicará ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho os ajustes realizados e as providências adotadas para a adequação do projeto.

"A proposta é identificar logo o que deverá ser ajustado nas plantas e dar seguimento à licitação para a construção dos demais módulos", afirmou o diretor-geral do TRT, Tarcísio Reis.

Salvador, 11 de setembro de 2012

Ofício Instituto Habitat N° 22-2012

Assunto: Resumo de atividades decorrentes de reunião em 30/08/2012 e encaminhamento de lista de correções oriundas do prédio Adm.4 pertinentes ao conjunto de prédios do TRT 5°R.

Senhor Diretor,

Em atendimento ao solicitado na reunião do epigrafe, foram tomadas as seguintes providências:

1. Solicitação de listagem elaborada pela fiscalização do TRT para aplicação de modificações do Adm 4 ao complexo, recebida em correspondência eletrônica da Dra Ana Maria datada de 31/08/2012 encaminhando os ofícios 188/2012 e 200/2012 (Anexo 1) constando com modificações da parte elétrica do projeto exclusivamente;
2. Elaboração de listagem preliminar (Anexo 2) por parte do IBTH apresentada em reunião com os fiscais Rômulo Polari e Luis Tejerizo em 03/09/2012 com a presença do Arq. José Fernando Minho, Arq. Mario Vitor Bastos e quem subscreve. Nesta ocasião o Eng. Luis Tejerizo solicitou até a quarta feira 06/09/2012, para análise da listagem preliminar e adição e/ou substituição de pontos arrolados.
3. Na data estipulada, o Eng. Luis Tejerizo apresentou listagem de pontos cuja pertinência deveria ser apurada (Anexo 3) que se analisa em anexo (Anexo 4)
4. A partir das listagens apresentadas, consolidamos o elenco de modificações ocorridas no prédio Administrativo 4 cuja transferência ao conjunto do Edifício Sede tornam-se pertinentes (Anexo 5)

Decorrente destas providências, pode-se estimar com razoável precisão, o tempo necessário para este Instituto proceder às modificações arroladas .

O prazo estimado para as referidas modificações, foi estabelecido em 45 dias corridos a partir da presente data, podendo haver entregas intermediárias de modo a agilizar os procedimentos administrativos, caso seja necessário.

INSTITUTO HABITAT

Instituto Brasileiro de Tecnologia do Habitat

Atenciosamente,

Alberto Cordiviola
Arq. IBTH

Em anexo:

- Anexo 1 – Listagem apresentada pela Dra. Ana Maria Barbosa Gomes
- Anexo 2 – Listagem preliminar elaborada pelo IBTH
- Anexo 3 – Listagem apresentada pelo Eng. Luis Tejerizo
- Anexo 4 – Análise da listagem apresentada pelo Eng. Luis Tejerizo
- Anexo 5 – Consolidação do elenco de modificações.

Ilmo. Sr.
Tarcísio José Filgueiras dos Reis
M.D. Diretor Geral do TRT 5ºR

Fernando Luiz de Oliveira Borges Júnior

De: Tarcísio José Filgueiras dos Reis
Enviado em: terça-feira, 11 de setembro de 2012 17:25
Para: Fernando Luiz de Oliveira Borges Júnior
Assunto: ENC: Of. 22/2012 encaminhando listagem de modificações para o Complexo
Anexos: of.22-2012.doc; Anexo 1.pdf; Anexo 2.docx; Anexo 3.doc; Anexo 4.doc; Anexo 5.docx

De: changocordiviola [mailto:changocordiviola@uol.com.br]
Enviada em: terça-feira, 11 de setembro de 2012 15:55
Para: Tarcísio José Filgueiras dos Reis
Assunto: Of. 22/2012 encaminhando listagem de modificações para o Complexo

Estimado Sr Tarcísio,

Encaminho em anexo ofício 22/2012, com a listagem consolidada até o momento das modificações do prédio Adm.4 pertinentes ao projeto do conjunto do Complexo do TRT 5R, de acordo com o estipulado na nossa reunião de 30/08/2012.

Brevemente estarei entregando os originais nessa Diretoria.

Atenciosamente

Alberto Cordiviola
arq. IBTH